

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A DE C.V
CMK210518DG1



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA,POCHUTLA,OAXACA. EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL IVAN MANUEL MARTÍNEZ BAEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. MINERVA PEREZ GARCIA Y ANGELICA RODRÍGUEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDORA DE HACIENDA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO POCHUTLA".

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(20)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0001)	SAN PEDRO POCHUTLA

DATOS GENERALES	
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2022
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIV/002/2022 FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2022
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FORTAMUN-DF/FIV/002/2022 FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 04 DE DICIEMBRE DE 2022
METAS INICIALES: 1 OBRA	METAS ALCANZADAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS : 14,071
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SUBURBANA MOGUEL E40 GRANDE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SUBURBANA SOQUET E26 NORMAL

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,209,046.78	\$ 1,209,046.78	\$ -	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	0	0		
RAMO 28	0	0		
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0	0		
BENEFICIARIOS	0	0		
FEDERAL RG23	0	0		
TOTAL	\$ 1,209,046.78	\$ 1,209,046.78	\$ -	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL IVAN MANUEL MARTÍNEZ BAEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

KENO
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A DE C.V
CMK210518DG1

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A DE C.V

CMK210518DG1

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

IVAN MANUEL MARTÍNEZ BAEZ

CARGO:

REPRESENTANTE LEGAL

R.F.C:

CMK210518DG1

DIRECCION:

CALLE PUERTO COZUMEL, 101 PLANTA ALTA 3C, COL. ELISEO JIMENEZ RUIZ, OAXACA DE JUAREZ, CP:68120



KENO

~~IVAN MANUEL MARTÍNEZ BAEZ~~
~~CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A DE C.V~~
~~REPRESENTANTE LEGAL~~
~~CMK210518DG1~~


RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.

C. MINERVA PEREZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. ANGELICA RODRÍGUEZ CRUZ.
REGIDORA DE HACIENDA

KENO

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES