



**DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU SA DE CV
DCC200128A21**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POUCHTLA, POUCHTLA, OAXACA.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RECIBIDA
Mpio. San Pedro Pochutla
Dpto. Pochutla
2022



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Municipio de San Pedro Pochutla,
Pochutla, Oax.
2022

EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE PASO XONENE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POUCHTLA, DISTRITO DE POUCHTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2022, REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POUCHTLA, POUCHTLA, OAXACA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL EDUARDO MENDEZ VASQUEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POUCHTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y ANGELICA RODRÍGUEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDORA DE HACIENDA RESPECTIVAMENTE, LEVANTO ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÍO GRANDE PASO XONENE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POUCHTLA".

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(20)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POUCHTLA
LOCALIDAD :	(0158)	RÍO GRANDE PASO XONENE

DATOS GENERALES			
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), PARA EL EJERCICIO 2022		
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/F/III/007/2022	FECHA:	09 DE MARZO DE 2022
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/007/2022	FECHA:	21 DE MARZO DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE MARZO DE 2022	FECHA DE TERMINACION:	20 DE MAYO DE 2022
METAS INICIALES: 1 OBRA	METAS ALCANZADAS:	1 OBRA	BENEFICIARIOS : 104
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	RED AEREA EN MEDIA TENSIÓN; CEPAS Y POSTES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 POSTES DE CONCRETO PCR-08-400; TRANSFORMADORES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA DE DOS BAQUILLAS; ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN; ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN; CONDUCTORES; RETENIDAS; SECCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN; SISTEMA DE TIERRAS Y ACOMETIDAS; RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSIÓN; OBRA CIVIL; TRANSICIONES Y EQUIPOS; CONDUCTORES; ACABADOS DE REGISTROS Y SISTE DE TIERRA; RED ELECTRICA BOMBEO EN BAJA TENSIÓN: OBRA CIVIL.		

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO		IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$	1,399,646.81	\$	1,399,646.81
RAMO 33 FONDO IV		0		0
RAMO 28		0		0
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)		0		0
BENEFICIARIOS		0		0
FEDERAL RG23		0		0
TOTAL	\$	1,399,646.81	\$	1,399,646.81

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EDUARDO MENDEZ VASQUEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
 CIVILES MALU S.A. DE C.V.
 DCC200128A21
 MANRIERA RIBERA DEL RIO
 SALADO NO. 125 INT. 2C.
 COL. LA EXPERIMENTAL
 SAN ANTONIO DE LA CAL,
 SAN ANTONIO DE LA CAL,
 MUN. MIYANLEN, P.A. 71128



**DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU SA DE CV
DCC200128A21**

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE:
CARGO:
R.F.C.:
DIRECCION:

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V.
EDUARDO MENDEZ VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DCC200128A21
CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124 INTERIOR 2 "C", COLONIA LA EXPERIMENTAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE OAXACA, C.P.: 71254



EDUARDO MENDEZ VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V.
DCC200128A21
BARRERA RIBERA DEL RIO SALADO No. 124 INT. 2C. COL. LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA, C.P. 71254

**RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
C. SAYMADRIANA PINEDA VELASCO.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2022-2024



REGIDORA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
C. ANGÉLICA RODRÍGUEZ CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA
2022-2024