



# ING. JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA

## INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES



### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO



EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO TOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2022, REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA. EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL DE JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y ANGELICA RODRÍGUEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDORA DE HACIENDA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN NÚCLEO RURAL BARRIO NUEVO TOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA".

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
San Pedro Pochutla, Oax.  
2022 - 2024

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	( 20 )	OAXACA
REGIÓN.	( 002 )	COSTA
DISTRITO :	( 30 )	POCHUTLA
MUNICIPIO :	( 324 )	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	( 0109 )	BARRIO NUEVO TOLTEPEC

DATOS GENERALES			
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2022		
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/009/2022	FECHA: 12 DE MARZO DE 2022	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2022	FECHA: 29 DE MARZO DE 2022	
FECHA DE INICIO REAL:	30 DE MARZO DE 2022	FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2022	
METAS INICIALES: 1 OBRA	METAS ALCANZADAS:	1 OBRA	BENEFICIARIOS : 104
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	CEPAS Y POSTES: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES DE CONCRETO PCR-13-600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 16 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 POSTES DE CONCRETO PCR-09-400; TRANFORMADORES AUTOPROTEGIDOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADOR DE 10 KVA DE DOS BOQUILLAS; ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN; ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN; CONDUCTORES; RETENIDAS; SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES; SISTEMA DE TIERRAS; ACOMETIDAS.		

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO		IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$	1,500,795.55	\$ 1,500,795.55	\$ -
RAMO 33 FONDO IV		0	0	
RAMO 28		0	0	
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)		0	0	
BENEFICIARIOS		0	0	
FEDERAL RG23		0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,500,795.55</b>	<b>\$ 1,500,795.55</b>	<b>\$ -</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA  
 C. CAGJ-890128LL7  
 INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES

Calle Thalia Esq.. Atenea No.9 Altos, Sector I  
Santa Cruz Huatulco, Oax. C.P. 70989

R.F.C.: CAGJ-890128LL7  
[julioc.carmona@outlook.com](mailto:julioc.carmona@outlook.com)

TEL. 958-58-76-231



# ING. JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES

## ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA  
 REPRESENTANTE: JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA  
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL  
 R.F.C.: CAGJ890128LL7  
 DIRECCION: CALLE SIN NOMBRE, S/N, SAN ISIDRO APANGO, POCHUTLA, OAXACA, C.P. : 70905

  
 ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA  
 RFC: CAGJ890128LL7  
 INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES  
 JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA  
 REPRESENTANTE LEGAL

## RECIBE LA OBRA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Pedro Pochutla,  
 Dto. Pochutla, Oax.  
 C. SAYMI ARIANA PINEDA VEZ  
 2022 - 2024  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 PRESIDENCIA DE HACIENDA  
 Mpio. San Pedro Pochutla,  
 Dto. Pochutla, Oax  
 2022 - 2024