



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla,
 Oax. Pochutla, Oax.

EN LA LOCALIDAD DE GALILEA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022, REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA,POCHUTLA,OAXACA. EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ARTURO ALBERTO ORTIZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUMAQUINARIA DARLA S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y ANGELICA RODRÍGUEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDORA DE HACIENDA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NÚCLEO RURAL DE GALILEA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA".

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(20)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0113)	GALILEA

DATOS GENERALES			
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), PARA EL EJERCICIO 2022		
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/018/2022	FECHA: 30 DE MARZO DE 2022	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2022	FECHA: 13 DE ABRIL DE 2022	
FECHA DE INICIO REAL:	14 DE ABRIL DE 2022	FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2022	
METAS INICIALES: 1 OBRA	METAS ALCANZADAS:	1 OBRA	BENEFICIARIOS : 104
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	CEPAS Y POSTES: SUMINISTRO Y COLACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, SUMINISTRO Y COLACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-09-400, RETIRO Y DESMANTELADO DE POSTE DE CONCRETO DE 11 M; TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA DOS BOQUILLAS, REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE EXISTENTE DE 10 A 25 KVA MONOFÁSICO; ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN; ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN; CONDUCTORES; RETENIDAS; SECCIONAMIENTOS Y PROTECCIONES; SISTEMA DE TIERRAS; ACOMETIDAS		

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,750,038.09	\$ 1,750,038.09	\$ -	
RAMO 33 FONDO IV	0	0		
RAMO 28	0	0		
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0	0		
BENEFICIARIOS	0	0		
FEDERAL RG23	0	0		
TOTAL	\$ 1,750,038.09	\$ 1,750,038.09	\$ -	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL Arturo Alberto Ortiz REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUMAQUINARIA DARLA S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

CONSTRUMAQUINARIA DARLA S.A. DE C.V.
 EVEREST 124 INT. A COLONIA SABINO CRESPO
 OAXACA DE JUÁREZ, C.P. 68045





CONSTRUMAQUINARIA DARLA S.A. DE C.V.

RFC:CDA201027DJ4

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUMAQUINARIA DARLA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: Arturo Alberto Ortiz
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C: CDA201027DJ4
 DIRECCION: CALLE EVEREST NUM., INT. 124, COL. SABINO CRESPO, OAXACA DE JUAREZ, C.P.: 68045


 CONSTRUMAQUINARIA DARLA S.A. DE C.V.
 CDA201027DJ4
 EVEREST 124 INT A SABINO CRESPO
 OAXACA DE JUAREZ, C.P. 68045
 Arturo Alberto Ortiz
 REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE**


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Pochutla,
 Dto. Pochutla, Oax.
 2022 - 2024
 C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


REGIDORA DE HACIENDA
 CRISTELICA RODRIGUEZ CRUZ
 Mpio. San Pedro Pochutla,
 Dto. Pochutla, Oax
 2022 - 2024

EVEREST 124 INT. A COLONIA SABINO CRESPO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
C.P. 68045

