



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE COMALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2019. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. MIGUEL ANGEL CORTES GONZALES, ADMINISTRADOR UNICIO GIFRI CONSTRUCCIONES S.A de C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE. LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LARED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COMALA

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0111)	COMALA

DATOS GENERALES		
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2019	
OFICIO DE APROBACION:	APROB-MSP/FIII/001/2019	FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2019
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	
CONTRATO NO.	MSP/FIII/001/2019	FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2019
FECHA DE INICIO REAL:	1 DE MARZO DE 2019	FECHA DE TERMINACION: 29 DE MAYO DE 2019
METAS INICIALES: 1 RED	METAS ALCANZADAS: 1 RED	BENEFICIARIOS : 645
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	64 POSTES DE CONCRETO REFORZADO (9 PCR-13-600 Y 55 PCR-12-750), 5 CONTRAPOSTES PCR-09-400, INSTALACIÓN DE 11 TRANSFORMADORES MONOFASICOS AUTOPROTEGIDOS DE 10 KVA 13200-120/240 V, 1 TRANSFORMADOR MONOFASICOS AUTOPROTEGIDOS DE 15 KVA 13200-120/240 V. Y 3 TRANSFORMADORES MONOFASICOS AUTOPROTEGIDOS DE 10 KVA 13200YT/7620-120/240 V; ASI COMO CONDUCTORES, ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS E INSTALACIÓN DE 67 BAJANTES DE ACOMETIDAS	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla
Dpto. San Pedro Pochutla
2019 - 2021

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$4,947,250.00	\$4,947,250.00	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
FEDERAL RG23			
TOTAL	\$4,947,250.00	\$4,947,250.00	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. MIGUEL ANGEL CORTES GONZALES ADMINISTRADOR UNICIO DE LA EMPRESA GIFRI CONSTRUCCIONES S.A de C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA
Dpto. San Pedro Pochutla
Oaxaca
2019 - 2021



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE :
CARGO:
R.F.C.:
DIRECCION:

GIFRI CONSTRUCCIONES S.A de C.V.
C. MIGUEL ANGEL CORTES GONZALES
ADMINISTRADOR UNICO
GCO0709174Q1
JOSÉ PINEDA LÓPEZ 14-A, COL. INFONAVIT MAGISTERIAL, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA, C.P. 70000

OBRA ELECTROMECÁNICA Y CIVIL

C. MIGUEL ANGEL CORTES GONZALES
ADMINISTRADOR UNICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021
C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



SINDICATO HACENDARIO
C. SONIA SILVA MUÑOS
SINDICO MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla,
Oaxaca.
2019 - 2021



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO