



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2019. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA, PERSONA FISICA Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL MANANTIAL SAN PEDRO PÓCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA
RFC: CAG1890128LL7
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y SANEAMIENTOS



UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN:	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0214)	EL MANANTIAL

DATOS GENERALES

RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2019		
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/013/2019	FECHA: 19 DE MARZO DE 2019	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/013/2019	FECHA: 03 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE MAYO DE 2019	FECHA DE TERMINACION: 04 DE JULIO DE 2019	
METAS INICIALES: 1 RED	METAS ALCANZADAS: 1 RED	BENEFICIARIOS : 60	
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS DE BAJA Y MEDIA TENSION, TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, PROTECCIONES Y ACOMETIDAS		



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mp. San Pedro Pochutla
Dto. San Pedro Pochutla
2019 - 2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,298,581.95	\$1,298,581.95	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
FEDERAL RG23			
TOTAL	\$1,298,581.95	\$1,298,581.95	\$0.00



VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA PERSONA FISICA DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

SINDICATURA HACENDARIA

Mp. San Pedro Pochutla
Dto. San Pedro Pochutla
Oaxaca.
2019 - 2021

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores

ENTREGA LA OBRA

REPRESENTANTE :

CARGO:

R.F.C.:

DIRECCION:

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA

PERSONA FISICA

CAGJ890128LL7

SIN NOMBRE, SIN NUMERO

SAN ISIDRO APANGO, POCHUTLA, OAXACA,
C.P.70900



ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA
R.F.C: CAGJ890128LL7 CARMONA GARCIA
INGENIERIA EN CONVERSION FISICA
ELECTRICAS Y CIVILES



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpro. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.

2019
C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



**SINDICATURA
MUNICIPAL**

Mpro. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla,
Oaxaca.

2019 -2021



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO