



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA, PERSONA FISICA Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOZ, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JUAN DIEGAL, SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0173)	JUAN DIEGAL



ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA
REC: CAG-890128LL7
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y CIVILES

DATOS GENERALES	
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2019
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/015/2019 FECHA: 19 DE MARZO DE 2019
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/015/2019 FECHA: 03 DE MAYO DE 2019
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE MAYO DE 2019 FECHA DE TERMINACION: 04 DE JUNIO DE 2019
METAS INICIALES: 1 RED	METAS ALCANZADAS: 1 RED BENEFICIARIOS : 71
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS DE BAJA Y MEDIA TENSION, TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, PROTECCIONES Y ACOMETIDAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$253,565.87	\$253,565.87	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
FEDERAL RG23			
TOTAL	\$253,565.87	\$253,565.87	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

EL PRESENTE ACTO NO EXIME AL ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA PERSONA FISICA DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

SI BIENENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Municipalidad de San Pedro Pochutla,
Oaxaca.
2019 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Municipalidad de San Pedro Pochutla,
Oaxaca.
2019 - 2021



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores

ENTREGA LA OBRA

REPRESENTANTE :

CARGO:

R.F.C.:

DIRECCION:

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA

PERSONA FISICA

CAGJ890128LL7

SIN NOMBRE, SIN NUMERO

SAN ISIDRO APANGO, POCHUTLA, OAXACA,
C.P. 70900



ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA
RFC: CAGJ890128LL7

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES

ELECTRICAS Y ENLACES

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA

PERSONA FISICA



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.
SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



**SINDICATURA
HACENDARIA**
C. SONIA SILVA MUÑOZ
SINDICO MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla
Dpto. San Pedro Pochutla
Oaxaca.
2019 -2021



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO