



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 10:00 HRS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "INTEGRACION DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO POCHUTLA, EL COYOTE Y ARROYO ZAPOTE"



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0001)	SAN PEDRO POCHUTLA



DATOS GENERALES	
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FISM-GI/003/2020 FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2020
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
CONTRATO NO.	CPS/MSPP/324/FISM-GI/003/2020 FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	12 DE FEBRERO DE 2020 FECHA DE TERMINACION: 12 DE MARZO DE 2020
METAS INICIALES: 1 PROGRAMA	METAS ALCANZADAS: 1 PROGRAMA BENEFICIARIOS : 13,385
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	3 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTES A SAN PEDRO POCHUTLA, BARRIO SAN FRANCISCO Y ESCUELA SECUNDARIA 270: PLANOS EJECUTIVOS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES A LAS NORMAS VIGENTES DE CFE.

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla
Dpto. San Pedro Pochutla
Oaxaca
2019-2021

GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V.
GCV20012BMEZ
CARRERA RIBERA DEL RIO SALADO No. 124 INT. 6C. COL. LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAX MEXICO. C.P. 71254

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$507,811.41	\$507,811.41	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
FEDERAL RG23			
TOTAL	\$507,811.41	\$507,811.41	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

Gobierno con Valores

2019 -2021

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE :

C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ

CARGO:


REPRESENTANTE LEGAL

R.F.C.:

GCV200128ME2


DIRECCION:

RIBERA DEL RIO SALADO, No. 124 INT. 6C, COL. LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA.

(Firma manuscrita)

 C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V.
 GCV200128ME2
 CARRETERA RIBERA DEL RIO SALADO No. 124 INT. 6C. COL. LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL. SAN ANTONIO DE LA CAL. OAX MEXICO. C.P. 71254

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Pochutla,
 Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
 2019 - 2021
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL
(Firma manuscrita)


 SINDICATURA HACENDARIA
 C. SONIA SILVA MUÑOS
 Mpio. San Pedro Pochutla,
 Dtto. San Pedro Pochutla
 Oaxaca
 2019-2021
(Firma manuscrita)

