



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL FIGUEROA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO, REPRESENTANTE LEGAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE SAN MIGUEL FIGUEROA"

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0030)	SAN MIGUEL FIGUEROA

DATOS GENERALES		
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISDMF), PARA EL EJERCICIO 2020	
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/016/2020	FECHA: 27 DE MARZO DE 2020
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2020	FECHA: 04 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE ABRIL DE 2020	FECHA DE TERMINACION: 04 DE JUNIO DE 2020
METAS INICIALES: 34 POSTES	METAS ALCANZADAS: 34 POSTES	BENEFICIARIOS : 1,137
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	POSTES: 02 POSTES DE CONCRETO CPR-13- 600 32 POSTES DE CONCRETO CPR-12-750, 01 POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, 05 POSTES DE CONCRETO CPR-09-400; TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS: 05 TRANSFORMADORES DE 10 KVA DOS BOQUILLAS, 01 TRANSFORMADOR DE 15 KVA DOS BOQUILLAS; ESTRUCTURADE MEDIATENSIÓN; ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN; CONDUCTORES: 2,347.00 M DE CONDUCTOR EN MEDIA TENSIÓN AAC 3/0, 1,065.00 DE CONDUCTOR MÚLTIPLE ALUMINIO AAC 2F-3H 3/0; RETENIDAS; SECCIONAMIENTOS Y PROTECCIONES; SISTEMAS DE TIERRA; ACOMETIDAS.	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla,
Oaxaca.
2019 -2021

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$2,758,501.52	\$2,758,501.52	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
FEDERAL RG23			
TOTAL	\$2,758,501.52	\$2,758,501.52	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
LICGAR S.A. DE C.V.
R.F.C 1E1130118G55
AVON 516 BIS 2 CENTRO
POCHUTLA OAXACA



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE : C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C: IEI130116GS5
CALLE RAYÓN # 516 BIS COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000
 DIRECCION:


 INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
 LICGAR S.A. DE C.V.
 R.F.C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO
 REPRESENTANTE LEGAL
 RAYON 516 BIS 2 CENTRO
 OAXACA DE JUAREZ

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla
 Dto. San Pedro Pochutla, Oax.
PRIMERA AYOPIRIANA PINEDA VELASCO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA HACENDARIA

Mpio. San Pedro Pochutla
 Dto. San Pedro Pochutla, Oax.
C. SONIA SILVA MUÑOS
 SINDICO HACENDARIO
 2019-2021



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO