



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE CORCOVADO PETACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:30 HRS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2020. REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AGENCIA DE CORCOVADO PETACA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CORCOVADO PETACA"

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0050)	CORCOVADO PETACA

DATOS GENERALES		
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33, FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) PARA EL EJERCICIO 2020	
OFICIO DE APROBACION :	OF/MSPP-324/FIII/019/2020	FECHA: 27 DE ABRIL DE 2020
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/019/2020	FECHA: 05 DE MAYO DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE MAYO DE 2020	FECHA DE TERMINACION: 04 DE JULIO DE 2020
METAS INICIALES: 0.00 POSTES	METAS ALCANZADAS: 28.00 POSTES	BENEFICIARIOS : 172 PERSONAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	POSTES: 01 POSTE DE CONCRETO CPR-13-600, 19 POSTES DE CONCRETO CPR-12-750, 03 POSTES DE CONCRETO CPR-13-600, 05 POSTES DE CONCRETO CPR-09-400; TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS: 02 TRANSFORMADORES DE 10 KVA DOS BOQUILLAS; ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN; ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN; CONDUCTORES: 879.68 M DE CONDUCTOR EN MEDIA TENSIÓN AAC 3/0, 735 M DE CONDUCTOR MÚLTIPLE ALUMINIO AAC 2F-3H 3/0; RETENIDAS SECCIONAMIENTOS Y PROTECCIONES; SISTEMAS DE TIERRA; ACOMETIDAS	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,676,307.94	\$1,676,307.94	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,676,307.94	\$1,676,307.94	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ, ADMINISTRADOR ÚNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2020, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CIVILES MALU S.A. DE C.V.
CARRERA RIBERA DEL RÍO
SALADO No. 124 INT. 2C
COL. LA EXPERIMENTAL
SAN ANTONIO DE LA CAL.
SAN ANTONIO DE LA CAL.
OAXACA, OAXACA, C.P. 71254

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021
SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla,
Oaxaca,
2019 - 2021



ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE :
CARGO:
R.F.C.:
DIRECCION:

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V.
C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
DCC200128A21
CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124 INTERIOR 2 "C", COLONIA LA
EXPERIMENTAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE OAXACA,
C.P. 702036



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V.
DCC200128A21
CARRETERA RIBERA DEL RIO SALADO No. 124 INT. 2C. COL. LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA, MÉXICO. C.P. 71254

C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021



SINDICATURA HACENDARIA

C. SONIA SUVA MUÑOZ
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Pedro Pochutla, Oaxaca.
2019 - 2021



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO