



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. ULISES DE LA CRUZ TORRES, REPRESENTANTE LEGAL TORVECSA S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOZ, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LOMAS DEL CARMEN, SAN PEDRO POCHUTLA"



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla
Dtto. San Pedro Pochutla,
2019 - 2021

| UBICACIÓN : | NUMERO | NOMBRE |
|-------------|--------|--------------------|
| ESTADO : | (020) | OAXACA |
| REGIÓN. | (002) | COSTA |
| DISTRITO : | (30) | POCHUTLA |
| MUNICIPIO : | (324) | SAN PEDRO POCHUTLA |
| LOCALIDAD : | (0001) | SAN PEDRO POCHUTLA |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| RAMO GENERAL: | RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020 | | |
| OFICIO DE APROBACION: | OF/MSPP-324/FIII/022/2020 | FECHA: | 25 DE JUNIO DE 2020 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN | CONTRATO | | |
| CONTRATO NO. | COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2020 | FECHA: | 06 DE JULIO DE 2020 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 07 DE JULIO DE 2020 | FECHA DE TERMINACION: | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| METAS INICIALES: 8 POSTE | METAS ALCANZADAS: 8 POSTE | BENEFICIARIOS : | 81 |
| DESCRIPCION DEL PROYECTO: | POSTES: 08 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, 03 POSTES DE CONCRETO PCR-09-400; TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS: 02 TRANSFORMADORES DE 10 KVA DOS BOQUILLAS; ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN; ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN; CONDUCTORES: 185 M DE CONDUCTOR EN MEDIA TENSIÓN AAC 3/0, 275 M DE CONDUCTOR MÚLTIPLE ALUMINIO AAC 2F-3H 3/0, 60 M DE CONDUCTOR NEUTRO COMUN AAA3/0; RETENIDAS; SECCIONAMIENTOS Y PROTECCIONES; SISTEMAS DE TIERRA; ACOMETIDAS. | | |



SINDICATO HACENDARIO
Mpio. S.
Dtto. .
2019 - 2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RAMO 33 FONDO III | \$861,680.05 | \$861,680.05 | \$0.00 |
| RAMO 33 FONDO IV | | | |
| RAMO 28 | | | |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | | | |
| BENEFICIARIOS | | | |
| FEDERAL RG23 | | | |
| TOTAL | \$861,680.05 | \$861,680.05 | \$0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ULISES DE LA CRUZ TORRES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TORVECSA S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



TORVECSA S.A. DE C.V.
R.F.C: TOR-330907116

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

CALLE ARROYO CAMARON LT 4 - A 87N
SECTOR U2 STA CRUZ HUATULCO, OAX.
TEL. 958 58 71668



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO



2019 -2021

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

TORVECSA S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE :

C. ULISES DE LA CRUZ TORRES

CARGO:

REPRESENTANTE LEGAL

R.F.C.:

TOR130907116

DIRECCION:

CALLE ARROYO CAMARON LOTE 4A S/N, SECTOR U2 SANTA CRUZ HUATULCO,
OAXA. C.P. 70988

C. ULISES DE LA CRUZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



TORVECSA S.A. DE C.V.
R.F.C: TOR 130907 116

CALLE ARROYO CAMARON LT 4 - A S/N
SECTOR U2 STA CRUZ HUATULCO, OAXA.

TEL. 958 58 71668

torvecsa_2014@hotmail.com

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

PRIMERA ARIANA PINEDA VELASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021



**SINDICATURA
HACENDARIA**

SINDICATO DE TRABAJADORES
SINDICATO HACENDARIO
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Oaxaca
2019 - 2021



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO