



CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V.

CALLE DEL PANTEON, 105 INT. 1, COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUAREZ, OAX.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2021. REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA AGENCIA DE LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. LUIS ENRIQUE RAMIREZ, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. LIC. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOZ, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS"


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla, Oaxaca
2019 - 2021

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0117)	LAS JUNTAS

DATOS GENERALES		
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO 2021	
OFICIO DE APROBACION :	OF/MSPP-324/FIII/015/2021	FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/015/2021	FECHA: 02 DE MARZO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	03 DE MARZO DE 2021	FECHA DE TERMINACION: 01 DE MAYO DE 2021
METAS INICIALES: 0.00 POSTES	METAS ALCANZADAS: 14.00 POSTES	BENEFICIARIOS : 76 PERSONAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	POSTES: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 POSTES DE CONCRETO DE PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 POSTE DE CONCRETO DE PCR-09400; TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA DOS BOQUILLAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN; SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTORES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS Y ALUMBRADO.	


CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A. DE C.V.
R.F.C. AAR201221HGS


SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla,
Oaxaca
2019-2021

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,181,197.28	\$1,181,197.28	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,181,197.28	\$1,181,197.28	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. LUIS ENRIQUE OLMOS RAMIREZ, ADMINISTRADOR ÚNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE HORAS VEINTE MINUTOS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V.

CALLE DEL PANTEON, 105 INT. 1, COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUAREZ, OAX.

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE : C. LUIS ENRIQUE OLMOS RAMIREZ
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 R.F.C: AAR201221HG8
 DIRECCION: CALLE PANTEÓN 105 INTERIOR 1 SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P.: 68020



 C. LUIS ENRIQUE OLMOS RAMIREZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Pochutla



PRÉSIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.

LIC. SAYMI ADRIAN MEDALASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. SONIA SIERRA RINCÓN
SINDICA HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla
Dpto. San Pedro Pochutla
Oaxaca
2019-2021