



GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V.
R.F.C. GCV200128ME2

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2021. REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA PRESIDENCIA DE SAN PEDRO POCHUTLA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. LIC. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA NUEVA CHAPINGO"

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0001)	SAN PEDRO POCHUTLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dto. San Pedro Pochutla, Oaxaca
2019 - 2021

DATOS GENERALES	
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) PARA EL EJERCICIO 2021
OFICIO DE APROBACION :	OF/MSPP-324/FIII/017/2021 FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2021 FECHA: 06 DE MARZO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE MARZO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 06 DE MAYO DE 2021
METAS INICIALES: 0.00 POSTES	METAS ALCANZADAS: 33.00 POSTES BENEFICIARIOS : 320 PERSONAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	CEPAS Y POSTES: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 24 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 POSTES DE CONCRETO PCR-09-400, RETIRO DE 8 POSTES DE CONCRETO EXISTENTE CON GRUA; TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA DE DOS BOQUILLAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA DE DOS BOQUILLAS, RETIRO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 A 50 KVA DE DOS BOQUILLAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN; SUMINISTRO Y RETIRO DE CONDUCTORES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACUMULADORES DE ENERGÍA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dto. San Pedro Pochutla,
Oaxaca
2019-2021

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,909,179.85	\$1,909,179.85	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,909,179.85	\$1,909,179.85	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GCV200128ME2
CARRETERA RIBERA DEL RIO SALADO No. 124 COL. EXP. SAN ANTONIO DE LA CAL SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA
RIBERA DEL RIO SALADO C.P. 71254

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ, ADMINISTRADOR ÚNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **ONCE HORAS TREINTA MINUTOS** DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V.
R.F.C. GCV200128ME2

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE : C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C: GCV200128ME2
DIRECCION: CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, No. 124 INT. 6C, COL. LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA, C.P. 71254.



GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA
S.A. DE C.V.
GCV200128ME2
CARRETERA RIBERA DEL RIO
SALADO No. 124 INT. 6C.
COL. LA EXPERIMENTAL, SAN
ANTONIO DE LA CAL, SAN
ANTONIO DE LA CAL, OAX
MÉXICO. C.P. 71254

C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.

2019 - 2021

LIC. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



**SINDICATURA
HACENDARIA**

Mpio. San Pedro Pochutla
C. SONIA SILVIA RAMOS

SAN PEDRO POCHUTLA
SÍNDICO HACENDARIO
2019-2021