



CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO APANGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021. REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO APANGO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. ROLANDO HIPOLITO PEREZ, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. LIC. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOZ, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICATO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019-2021


UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0029)	SAN ISIDRO APANGO

DATOS GENERALES

RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO 2021		
OFICIO DE APROBACION :	OF/MSPP-324/F/III/018/2021	FECHA:	05 DE ABRIL DE 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021	FECHA:	15 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	15 DE MARZO DE 2021	FECHA DE TERMINACION:	13 DE MAYO DE 2021
METAS INICIALES: 0.00 M2	METAS ALCANZADAS: 1505.00 M2	BENEFICIARIOS : 1,030 PERSONAS	
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	<p>PRELIMINARES; TERRACERÍAS: EXCAVACIONES EN CORTES, CONFORMADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; PAVIMENTO: LOSAS DE 3.00 X 3.60 MTS Y 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA 6X6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10; ALBAÑILERÍA: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXACCIONES EN CORTES Y ADICIONAL DEBAJO DE LA SUBRASANTE, ASÍ COMO NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=200 KG/CM2, TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE EN UNA CARA DE SECCIÓN 15X20X40 CM, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO ÁMBAR, ELABORACIÓN DE DENTELLÓN DE 15 X 30 CMS DE SECCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 19 MM Y ARMADO CON VARILLA DEL N° 3, ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CMS, ACABADO APARENTE; OBRAS COMPLEMENTARIAS: REGISTROS DE MEDIDAS INTERIORES DE .40 X .6 Y 1.2 M DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABICÓN PESADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLA DE POLIETILENO 10 PULGADAS DE DIÁMETRO.</p>		



CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V.
RFC: CJI-20042837



SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla,
Oaxaca
2019-2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$2,173,495.09	\$2,173,495.09	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$2,173,495.09	\$2,173,495.09	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ROLANDO HIPOLITO PEREZ, ADMINISTRADOR ÚNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **CATORCE HORAS DIEZ MINUTOS** DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

CALLE TULIPANES 407 5 AMPLIACION SANTA LUCIA DEL CAMINO C.P. 71243

TEL.9514278032

CORREO. Construccionesjapanda@gmail.com



CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V.

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE : C. ROLANDO HIPOLITO PEREZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C: CJA200128137
DIRECCION: CALLE TULIPANES, NUMERO 407 INTERIOR 5, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA LUCIA, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, C.P.: 71243


CONSTRUCCIONES
JAPANDA SA DE CV
RFC: CJA200128137

C. ROLANDO HIPOLITO PEREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Por el H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla,
Mto. San Pedro Pochutla,
Oax. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021

LIC. SAYM ADRIANA PINEDA VELASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE LA OBRA

RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA




SINDICATURA
HACENDARIA
C. SONIA SIVERIO
SÍNDICO HACENDARIO
2019-2021