



CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V.

CALLE DEL PANTEON, 105 INT. 1, COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUAREZ, OAX.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POUCHTLA, POUCHTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POUCHTLA, DISTRITO DE POUCHTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2021. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POUCHTLA, POUCHTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. LUIS ENRIQUE OLMOS RAMIREZ REPRESENTANTELEGAL CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POUCHTLA, LOS SEÑORES SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE. LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SAN AGUSTÍN, SAN PEDRO POUCHTLA"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oaxaca
2019 - 2021

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POUCHTLA
LOCALIDAD :	(0222)	BARRIO SAN AGUSTIN

DATOS GENERALES	
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2021
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/023/2021 FECHA: 09 DE ABRIL DE 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/023/2021 FECHA: 22 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	23 DE ABRIL DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 21 DE JUNIO DE 2021
METAS INICIALES: 1,200 M2	METAS ALCANZADAS: 1,200 M2 BENEFICIARIOS : 63 PERSONAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE DE 15 CM2, DEMOLICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO EN POZO DE VISITA, DEMOLICIÓN DE TAPA DE CONCRETO EN REGISTRO DE AGUA; TERRACERÍAS: EXCAVACIONES EN CORTES CUALQUIER CLASIFICACIÓN Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, ACARREOS EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; PAVIMENTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA DE 6-6-10-10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA POZOS DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA REGISTRO DE AGUA POTABLE; ALBAÑILERÍA: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE DE UNA CARA SECCIÓN DE 15X20X40, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO ÁMBAR, ELABORACIÓN DE DENTELLÓN DE 15X30 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL N°3 Y ESTRIBOS DEL N°2@20 CM, CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE 1.44 M DE DESARROLLO PROMEDIO DE 0.10M DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2; MURO DE CONTENCIÓN: EXCAVACIÓN A MANO A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, PLANTILLA DE 7 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, CIMBRA EN MURO DE CIMENTACIÓN ACABADO COMÚN, MURO A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, RELLENO DE CEPA DE CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PLACA BASE DE 4X4" DE 1/4" Y ANCLAS CON VARILLAS DE 3/8 DE 30 CMS, BARANDAL DE PTR DE 3 X 3" CAL.14 CON PASAMANOS DE TUBULAR VERDE DE 2X3"

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla,
Oaxaca
2019-2021

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,906,614.09	\$1,906,614.09	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FEDERAL RG23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,906,614.09	\$1,906,614.09	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. LUIS ENRIQUE OLMOS RAMIREZ REPRESENTANTELEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A. DE C.V.
R.F.C. AAR-0219-01



CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V.

CALLE DEL PANTEON, 105 INT. 1, COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUAREZ, OAX.


ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V.
 REPRESENTANTE : C. LUIS ENRIQUE OLMOS RAMIREZ
 CARGO: REPRESENTANTELEGAL
 R.F.C: AAR201221HG8
 DIRECCION: CALLE DEL PANTEÓN 105 INTERIOR 1 SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P.: 68020

AZUL ARCAM S.A. DE C.V.
 C. LUIS ENRIQUE OLMOS RAMIREZ
 REPRESENTANTELEGAL
CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A. DE C.V.
R.F.C. AAR201221HG8

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mdo. San Pedro Pochutla,
 Dto. San Pedro Pochutla, Oax
 C. SAYMADRIANA PINEDA VELASCO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2019 - 2021


SINDICATURA
 C. SONIA SILVA MUÑOZ
 SINDICATURA
 Mdo. San Pedro Pochutla
 Dto. San Pedro Pochutla
 Oaxaca
 2019-2021