



CONSTRUCCIÓN & MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V.

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2023, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR LA C. DIANA LAURA RUIZ PÉREZ, ADMINISTRADOR UNICO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS LIC. MINERVA PERÉZ GARCÍA Y ANGELICA RODRIGUEZ CRUZ, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDORA DE HACIENDA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA".

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dist. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	(020)	OAXACA
REGIÓN	(002)	COSTA
DISTRITO	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD:	(0001)	SAN PEDRO POCHUTLA

DATOS GENERALES

ARMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III FONOD PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), PARA EL EJERCICIO 2022		
OFICIO DE APROBACIÓN:	OF/MSPP-324/FIII/001/2023	13 DE FEBRERO DE 2023	
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2023	25 DE FEBRERO DE 2023	
FECHA INICIAL DE LA OBRA:	27 DE FEBRERO DE 2023	FECHA DE TERMINACION:	27 DE ABRIL DE 2023
METAS INICIALES: 1 OBRA	METAS ALCANZADAS: 1 OBRA	BENEFICIARIOS:	13685 PERSONAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PRELIMINARES, DESMONTAJE, MATENIMIENTOS, LUMINARIAS LED.

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33, FONDO III	\$ 2,758,430.22	\$ 2,758,430.22	\$ 0 0.0
RAMO 33, FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (FISE)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
FEDERAL RG23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,758,430.22	\$ 2,758,430.22	\$ 0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSION EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTNIMIENTO.

CALLE TACANA 602, COL. VOLCANES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68020
TEL. 951 158 21 28
CORREO: jazeconstrucciones@hotmail.com
RFC: CMJ210308US3





**CONSTRUCCIÓN &
MANTENIMIENTO
JAZE S.A. DE C.V.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS CATORCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMADO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTRATO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ENTREGA LA OBRA

EMPRESA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V
REPRESENTANTE: C. DIANA LAURA RUÍZ PÉREZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN: CALLE TACANA, No. 602, COL. VOLCANES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68020



**RECIBE LA OBRA
HONORABLE AYUNTAMIENTO**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.**


LIC. MINERVA PÉREZ GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




TEC. ANGELICA RODRIGUEZ CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

CALLE TACANA 602, COL. VOLCANES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68020
TEL. 951 158 21 28
CORREO: jazeconstrucciones@hotmail.com
RFC: CMJZ10308US3

