



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Pochutla MUNICIPIO DE SAN PEDRO Pochutla DEL ESTADO DE OAXACA , SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Pochutla, OAXACA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES PRESENTADO POR EL C. BENJAMIN MIGUEL MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO DE CAMINOS ASFALTICOS ROME, SA. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C.C. LCDO. FIDENCIO SPINDOLA RAMIREZ Y TEC'N. ANGELICA RODRIGUEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL SITIO (ARROYO GRANDE), SAN PEDRO Pochutla".

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dto. Pochutla, Oax.
01/01/2024-31/12/2024

UBICACIÓN:	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	(020)	OAXACA
REGIÓN:	002	COSTA
DISTRITO:	(30)	POCHUTLA

DATOS GENERALES

RAMO GENERAL	RAMO GENERAL 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
OFICIO DE APROBACIÓN	OF/MSPP-324//FIII/018/2024	30 DE MAYO DE 2024
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/018/2024	20 DE JUNIO DE 2024
FECHA INICIAL DE LA OBRA	21 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2024
METAS INICIALES: 1 OBRA	METAS ACLANZADAS: 1 OBRA	BENEFICIARIOS: 58 PERSONAS

DESCRIPCION DEL PROYECTO

SUBESTRUCTURA: DESPALME DEL TERRENO CON EQUIPO MECÁNICO; EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPA, MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 4.00 M; PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 3/4", DE 5 CMS DE ESPESOR; CIMBRA EN ESTRIBOS A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A; CONCRETO CICLÓPEO CON PIEDRA LIMPIA AL 60%, EN ESTRIBOS Y ALEROS CON ALTURAS MAYORES DE CUATRO METROS DE F'C=200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 1 1/2"; HABILITADO YARMADO DE ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200KG/CM2 DE 3 A 8 PUL DE DIÁMETRO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 TAMAÑO AGREGADO MÁXIMO 3/4"; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE NEOPRENOS EN BANCOS DE 30X20X2.54 CMS DE DUREZA SHORE A-60; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE 2.5 CMS DE ESPESOR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES DE TUBO DE PVC DE 10 CMS DE DIÁMETRO. SUPERESTRUCTURA: HABILITADO YARMADO DE ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200KG/CM2 DE 3 A 8 PUL DE DIÁMETRO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 TAMAÑO AGREGADO MÁXIMO 3/4"; CIMBRA DE MOLDES DE MADERA DE PINO DE 3A; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE 4 CMS DE ESPESOR. BANQUETAS, GUARNICIÓN, PARAPETOS Y REMATES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDORIA DE FIDENCIO SPINDOLA RAMIREZ
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dto. Pochutla, Oax.
2022-2024

ROME S.A. DE C.V.
RFC: CAR221117HZ3

RAMO 33, FONDO III	\$ 4,125,292.51	\$ 4,125,292.51	\$ 0.00
RAMO 33, FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (FISE)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
FEDERAL RG23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,125,292.51	\$ 4,125,292.51	\$ 0.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS CATORCE TREINTA HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMADO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTRATO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

ENTREGA LA OBRA

EMPRESA: CAMINOS ASFALTICOS ROME, SA. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. BENJAMIN MIGUEL MARTINEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN: SAUCES 127 COL. UNIÓN Y PROGRESO, OAXACA C.P. 68050



C. BENJAMIN MIGUEL MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CAMINOS ASFALTICOS ROME, SA. DE C.V.

**RECIBE LA OBRA
HONORABLE AYUNTAMIENTO**



LCDO. FIDENCIO SPINDOLA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TEC'N. ANGELICA RODRIGUEZ CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

