

CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA, S.A. DE C.V.

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POUCHTLA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POUCHTLA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2024, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POUCHTLA, OAXACA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES PRESENTADO POR LA C. DANIEL DE JESUS CRUZ ESPINOZA ADMINISTRADOR UNICO DE CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C.C. FIDENCIO SPINDOLA RAMIREZ Y ANGELICA RODRIGUEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN TEHUECA, SAN PEDRO POUCHTLA".



UBICACIÓN:	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	(020)	OAXACA
REGIÓN:	002	COSTA
DISTRITO:	(30)	POCHUTLA

DATOS GENERALES

RAMO GENERAL	FONDO III ,FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
OFICIO DE APROBACIÓN	OF/MSPP-324//FIII/008/2024	29 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FAISM-DF/008/2024	20 DE MARZO DE 2024
FECHA INICIAL DE LA OBRA	21 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE MAYO DE 2024
METAS INICIALES: 1 OBRA	METAS ACLANZADAS: 1 OBRA	BENEFICIARIOS: 124 PERSONAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO	TECHADO: CIMENTACION: Excavacion a maquina en terreno clase II para zapatas, con material 0-100-0.0% tierra 100% tepetate 0% roca de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad; Zapata aislada cuadrada en terreno tipo I a de concreto 250 kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revestimiento a 10 cm de sección de 2.50x2.50 mts en peralte de 0.30 mts con plantilla de 0.05 mts de espesor y armado doble con acero de refuerzo # 5 @ 0.15 mts en ambos sentidos con dado de concreto sección 0.70x0.70 mts y una altura de 2.0 mts armada con 8 varillas # 5 de diámetro y estribo del # 3 separado @ 0.20mts; Trabe de liga de 35 x 25 cms armada con 6 varillas de 3/8" y estribos a cada 25 cm; ESTRUCTURA: Columna sección cuadrada de 50x 50 cm. de diámetro a base de concreto armado de 6.00 s. armado con, 12 varillas de 3/4" y estribos de 3/8" según especificaciones, con un concreto F'C= 250 kg/cm2 acarreo horizontal a una distancia de 10.00 mts: suministro y	



RAMO 33, FONDO III	\$ 3,193,532.20	\$ 3,193,532.20	\$0.00
RAMO 33, FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION ESTATAL (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FEDERAL RG23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$ 3,193,532.20	\$ 3,193,532.20	\$0.00



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS CATORCE TREINTA HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMADO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTRATO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DIRECCIÓN: MEXICO No. 11, COLONIA EJIDAL, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA, CP. 68285

TELÉFONO: 051 6724799 CORREO: ELÉCTRONICO

CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA, S.A. DE C.V.

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

ENTREGA LA OBRA

EMPRESA: CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: C. DANIEL DE JESUS CRUZ ESPINOZA
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 DIRECCIÓN: CALLE MEXICO 11, COL. EJIDAL SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA, C.P. 68285



C. DANIEL DE JESUS CRUZ ESPINOZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA
 HONORABLE AYUNTAMIENTO



LCDO. FIDENCIO SPINDOLA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TEC. N. ANGELICA RODRIGUEZ CRUZ
 REGIDORA DE HACIENDA

CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV
 RFC: CCO21022437

DIRECCIÓN: MEXICO No. 11, COLONIA EJIDAL, SAN JACINTO AMILPAS,
 OAXACA, CP. 68285.
 TELÉFONO: 951 6724799 CORREO ELECTRÓNICO: