

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

EJERCICIO FISCAL 2014

RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| NO. OBRA | NOMBRE OBRA | RAMO | MODALIDAD | CONTRATO / CONTRATISTA | IMPORTE APROBADO | IMPORTE PAGADO | AV. FISICO | AV. FINANCI |
|-----------------|---|-------------------|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | COAMP/MSPP/FIII/30/2014 / 30000114 - ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA | \$ 40,600.00 | \$ 40,600.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 1 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 15,195.17 | \$ 15,195.17 | 100% | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 02 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 16,290.99 | \$ 16,290.99 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 03 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 9,701.14 | \$ 9,701.14 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 04 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 13,164.77 | \$ 13,164.77 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 05 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 10,973.13 | \$ 10,973.13 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 06 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 10,973.13 | \$ 10,973.13 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 07 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 10,682.01 | \$ 10,682.01 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 08 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 21,436.29 | \$ 21,436.29 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 09 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 18,525.48 | \$ 18,525.48 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 10 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 22,278.37 | \$ 22,278.37 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 11 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 01 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 7,631.94 | \$ 7,631.94 | 100% | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 02 AGUA POTABLE GENERAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 10,175.92 | \$ 10,175.92 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 03 AGUA POTABLE GENERAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 7,631.94 | \$ 7,631.94 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 04 AGUA POTABLE GENERAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 2,191.64 | \$ 2,191.64 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 05 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 2,191.64 | \$ 2,191.64 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 06 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 4,383.28 | \$ 4,383.28 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 07 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 4,383.28 | \$ 4,383.28 | 0 | 100.00% |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

EJERCICIO FISCAL 2014

RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| NO. OBRA | NOMBRE OBRA | RAMO | MODALIDAD | CONTRATO / CONTRATISTA | IMPORTE APROBADO | IMPORTE PAGADO | AV. FISICO | AV. FINANCI |
|----------|---|-------------------|-----------|---|------------------|----------------|------------|-------------|
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 08 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 12,015.22 | \$ 12,015.22 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 09 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 10 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000008 | "MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 01 AGUA POTABLE PLUMA H. / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 7,631.94 | \$ 7,631.94 | 0 | 100.00% |
| 00000008 | "MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 02 AGUA POTABLE PLUMA H. / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 7,631.94 | \$ 7,631.94 | 0 | 100.00% |
| 00000008 | "MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 03 AGUA POTABLE PLUMA H. / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 7,631.94 | \$ 7,631.94 | 0 | 100.00% |
| 00000008 | "MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 04 AGUA POTABLE PLUMA H. / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 7,631.94 | \$ 7,631.94 | 0 | 100.00% |
| 00000008 | "MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 05 AGUA POTABLE PLUMA H. / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 7,631.94 | \$ 7,631.94 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 01 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 8,634.51 | \$ 8,634.51 | 0% | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 02 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 2,191.64 | \$ 2,191.64 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 03 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 12,860.29 | \$ 12,860.29 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 04 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 8,088.72 | \$ 8,088.72 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 05 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 15,614.66 | \$ 15,614.66 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 06 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 20,450.19 | \$ 20,450.19 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 07 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 13,633.46 | \$ 13,633.46 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/C6FC / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 28,000.00 | \$ 28,000.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/D92D / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 56,300.00 | \$ 56,300.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/AC8B / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 47,500.00 | \$ 47,500.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/DD41 / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 16,900.00 | \$ 16,900.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/8B39 / 20000015 - INES VASQUEZ GOPAR | \$ 8,235.00 | \$ 8,235.00 | 0 | 100.00% |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

EJERCICIO FISCAL 2014

RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| NO. OBRA | NOMBRE OBRA | RAMO | MODALIDAD | CONTRATO / CONTRATISTA | IMPORTE APROBADO | IMPORTE PAGADO | AV. FISICO | AV. FINANCI |
|----------|---|-------------------|-----------|--|------------------|----------------|------------|-------------|
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/B2D5 / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 4,625.00 | \$ 4,625.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/8A1D / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 17,521.65 | \$ 17,521.65 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/0110 / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 3,650.00 | \$ 3,650.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/88CF / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 9,052.00 | \$ 9,052.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/4CAB / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 3,775.00 | \$ 3,775.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/4184 / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 7,348.66 | \$ 7,348.66 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/ABC7 / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 5,470.05 | \$ 5,470.05 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/E3AE / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 9,400.00 | \$ 9,400.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/EEC6 / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 24,208.00 | \$ 24,208.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/DF44 / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 11,163.00 | \$ 11,163.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/4A2C / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 68,500.00 | \$ 68,500.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | RECIBO DE EGRESOS / 30000140 - JAIME ALCARAZ RIOS | \$ 4,200.00 | \$ 4,200.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/C3E1 / 20000037 - LENO MALDONADO GONZALEZ | \$ 8,700.00 | \$ 8,700.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/521D / 20000015 - INES VASQUEZ GOPAR | \$ 11,350.00 | \$ 11,350.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/EBCF / 30000197 - SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ | \$ 6,264.00 | \$ 6,264.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/7AC8 / 30000053 - SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES SECCION 9 | \$ 33,524.00 | \$ 33,524.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/45A9 / 20000037 - LENO MALDONADO GONZALEZ | \$ 9,860.00 | \$ 9,860.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/6145 / 20000037 - LENO MALDONADO GONZALEZ | \$ 16,240.00 | \$ 16,240.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | VARIAS FACTURAS / 20000028 - PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV | \$ 40,105.96 | \$ 40,105.96 | 0 | 100.00% |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

EJERCICIO FISCAL 2014

RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| NO. OBRA | NOMBRE OBRA | RAMO | MODALIDAD | CONTRATO / CONTRATISTA | IMPORTE APROBADO | IMPORTE PAGADO | AV. FISICO | AV. FINANCI |
|----------|---|-------------------|-----------|---|------------------|----------------|------------|-------------|
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/5DC2 / 20000037 - LENO MALDONADO GONZALEZ | \$ 11,600.00 | \$ 11,600.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/0CFE / 20000037 - LENO MALDONADO GONZALEZ | \$ 21,460.00 | \$ 21,460.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/61C6 / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 63,975.42 | \$ 63,975.42 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/3266/8BB1 / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 49,058.00 | \$ 49,058.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/7E4C/6F97 / 20000015 - INES VASQUEZ GOPAR | \$ 2,595.92 | \$ 2,595.92 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/457A / 20000015 - INES VASQUEZ GOPAR | \$ 301.99 | \$ 301.99 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/E9BD / 20000005 - RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 230.00 | \$ 230.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/86DA / 30000197 - SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ | \$ 3,329.20 | \$ 3,329.20 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/4FC8/D183/711F/04C4/50C6 / 30000418 - SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION | \$ 24,824.00 | \$ 24,824.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/I211 / 30000381 - GABRIELA ANGELA AGUILAR AVILA | \$ 2,900.00 | \$ 2,900.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/9041 / 30000386 - ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V. | \$ 66,876.00 | \$ 66,876.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/82DB / 30000386 - ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V. | \$ 5,070.00 | \$ 5,070.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/12E0 / 30000386 - ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V. | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/3D3B / 30000386 - ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V. | \$ 32,945.50 | \$ 32,945.50 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/1814C / 30000386 - ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V. | \$ 6,490.00 | \$ 6,490.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/26685 / 30000386 - ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V. | \$ 19,673.50 | \$ 19,673.50 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/D6EB / 30000386 - ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V. | \$ 15,355.00 | \$ 15,355.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/45F8 / 30000386 - ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V. | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/736C / 20000037 - LENO MALDONADO GONZALEZ | \$ 11,020.00 | \$ 11,020.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/5151 / 20000037 - LENO MALDONADO GONZALEZ | \$ 1,102.00 | \$ 1,102.00 | 0 | 100.00% |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

EJERCICIO FISCAL 2014

RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| NO. OBRA | NOMBRE OBRA | RAMO | MODALIDAD | CONTRATO / CONTRATISTA | IMPORTE APROBADO | IMPORTE PAGADO | AV. FISICO | AV. FINANCI |
|-----------------|---|-------------------|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/6EE3 / 20000037 - LENO MALDONADO GONZALEZ | \$ 2,552.00 | \$ 2,552.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/81 / 20000037 - LENO MALDONADO GONZALEZ | \$ 12,180.00 | \$ 12,180.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/1B80 / 20000005 - RUBEN RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 179.55 | \$ 179.55 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/E384 / 20000015 - INES VASQUEZ GOPAR | \$ 1,815.00 | \$ 1,815.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/1DFD / 20000047 - DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V. | \$ 257,076.92 | \$ 257,076.92 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | VARIAS FACTURAS / 30000418 - SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION | \$ 34,264.00 | \$ 34,264.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | VARIAS FACTURAS / 30000197 - SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ | \$ 11,884.00 | \$ 11,884.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/F6A7 / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 226,497.20 | \$ 226,497.20 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/50 / 30000418 - SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION | \$ 5,220.00 | \$ 5,220.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/186B / 30000114 - ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA | \$ 29,232.00 | \$ 29,232.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/2E4B / 30000114 - ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA | \$ 69,460.80 | \$ 69,460.80 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/7330 / 30000114 - ABDEL ISAI ROJAS VIZARRETEA | \$ 40,600.00 | \$ 40,600.00 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | FACTURAS VARIAS / 20000028 - PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV | \$ 28,739.02 | \$ 28,739.02 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/C76E / 20000028 - PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV | \$ 7,698.02 | \$ 7,698.02 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/B990 / 30000298 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V | \$ 118,410.06 | \$ 118,410.06 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/537D / 30000298 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V | \$ 125,789.32 | \$ 125,789.32 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/44CD / 30000298 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V | \$ 158,720.16 | \$ 158,720.16 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/AD52 / 30000298 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V | \$ 146,500.20 | \$ 146,500.20 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/6A52 / 20000047 - DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V. | \$ 193,425.70 | \$ 193,425.70 | 0 | 100.00% |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

EJERCICIO FISCAL 2014

RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| NO. OBRA | NOMBRE OBRA | RAMO | MODALIDAD | CONTRATO / CONTRATISTA | IMPORTE APROBADO | IMPORTE PAGADO | AV. FISICO | AV. FINANCI |
|-----------------|---|-------------------|------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | VARIAS FACTURAS / 30000418 - SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION | \$ 24,497.00 | \$ 24,497.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/0177/B063/3335 / 30000197 - SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ | \$ 15,834.00 | \$ 15,834.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/5028 / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 282,621.60 | \$ 282,621.60 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/A602 / 20000047 - DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V. | \$ 149,966.64 | \$ 149,966.64 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 11 AGUA POTABLE GRAL / 10000001 - TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ | \$ 7,631.94 | \$ 7,631.94 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 12 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 13 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 14 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 15 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 16 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 17 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 18 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 19 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 20 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 21 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 22 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 23 AGUA POTABLE GRAL / 30000303 - | \$ 6,359.95 | \$ 6,359.95 | 0 | 100.00% |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

EJERCICIO FISCAL 2014

RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| NO. OBRA | NOMBRE OBRA | RAMO | MODALIDAD | CONTRATO / CONTRATISTA | IMPORTE APROBADO | IMPORTE PAGADO | AV. FISICO | AV. FINANCI |
|----------|---|-------------------|-----------|--|------------------|-----------------|------------|-------------|
| | POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | III | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | | | | |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 12 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 13 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 14 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 15 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 16 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 17 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 18 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 19 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 20 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 21 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 22 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 23 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 24 DRENAJE / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 17,589.04 | \$ 17,589.04 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 08 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 13,633.46 | \$ 13,633.46 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 09 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 13,633.46 | \$ 13,633.46 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 10 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 13,633.46 | \$ 13,633.46 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 11 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 15,376.60 | \$ 15,376.60 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 12 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 13,633.46 | \$ 13,633.46 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 13 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 13,633.46 | \$ 13,633.46 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | LISTA DE RAYA 14 VIVIENDA / 30000303 - MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | \$ 13,633.46 | \$ 13,633.46 | 0 | 100.00% |
| 00000202 | "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (SALON DE SESIONES, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA MUNICIPAL)" | RAMO 33 FONDO IV | CONTTO. | COP/MSPP/FIV/324/06/2014 / 30000333 - LATITUD 17 IDEAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | \$ 1,776,094.86 | \$ 1,776,094.86 | 0% | 100.00% |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

EJERCICIO FISCAL 2014

RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| NO. OBRA | NOMBRE OBRA | RAMO | MODALIDAD | CONTRATO / CONTRATISTA | IMPORTE APROBADO | IMPORTE PAGADO | AV. FISICO | AV. FINANCI |
|----------|---|---------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------|-------------|
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/3C0C / 30000386 - ACEROS Y ACABADOS DACSUR S.A. DE C.V. | \$ 12,312.50 | \$ 12,312.50 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F/16B3/EC5D / 30000418 - SEC 140 SIND EST TRAB DE LA CONTRUCCION | \$ 15,332.00 | \$ 15,332.00 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F-A329 / 20000047 - DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V. | \$ 173,482.29 | \$ 173,482.29 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F-5088,F-6197,F-028F,F-0AA2 / 30000197 - SAMUEL GERMAN CANO MARTINEZ | \$ 27,364.00 | \$ 27,364.00 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F-8E55 / 20000015 - INES VASQUEZ GOPAR | \$ 8,410.00 | \$ 8,410.00 | 0 | 100.00% |
| 00000004 | "REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA)" | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/UO4/2014 / 30000379 - MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA | \$ 329,565.56 | \$ 329,565.56 | 0 | 100.00% |
| 00000029 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA (PIEDRA IGUANA), | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/29/2014 / 30000379 - MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA | \$ 426,011.94 | \$ 426,011.94 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F-9DBC / 30000298 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V | \$ 243,287.99 | \$ 243,287.99 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F-29D5 / 30000327 - COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V. | \$ 243,653.29 | \$ 243,653.29 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F-9FA9 / 20000125 - COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y MULTIMEDIOS MAYANN S.A DE C.V. | \$ 169,488.33 | \$ 169,488.33 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F-BB9C / 30000327 - COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V. | \$ 153,648.38 | \$ 153,648.38 | 0 | 100.00% |
| 00000030 | "REHABILITACION GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA POBLACION" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F-F656 / 30000298 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V | \$ 260,841.31 | \$ 260,841.31 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | F-4083 / 20000039 - ELIAS RODRIGUEZ GABRIEL | \$ 209,877.87 | \$ 209,877.87 | 0 | 100.00% |
| 00000003 | "MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, SECCIONES Y CABECERA MUNICIPAL" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | 04 / 30000403 - SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA | \$ 40,344.80 | \$ 40,344.80 | 0 | 100.00% |
| 00000182 | "REMODELACION DE ACCESO A PUERTO ANGEL" | CONVENIOS FEDERALES | CONTTO. | MSPP/324/SPPP/228/04/2014 / 30000383 - CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V | \$ 12,000,000.00 | \$ 12,000,000.00 | 0 | 100.00% |
| 00000021 | MODERNIZACION DE ACCESO A PUENTE (OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTACION Y ALUMBRADO | CONVENIOS FEDERALES | CONTTO. | MSPP/324/SPPP/228/03/2014 / 60000004 - MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | 100% | 100.00% |
| 00000095 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DE EL CHUBASCO | CONVENIOS FEDERALES | CONTTO. | COP/MSPP/RG23/49/2014 / 30000407 - BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 939,707.17 | \$ 939,707.17 | 100% | 100.00% |
| 00000017 | "MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE" | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/017/2014 / 30000378 - GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO | \$ 710,670.46 | \$ 710,670.46 | 0 | 100.00% |
| 00000005 | "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE" | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/005/2014 / 30000378 - GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO | \$ 68,905.47 | \$ 68,905.47 | 0 | 100.00% |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

EJERCICIO FISCAL 2014

RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| NO. OBRA | NOMBRE OBRA | RAMO | MODALIDAD | CONTRATO / CONTRATISTA | IMPORTE APROBADO | IMPORTE PAGADO | AV. FISICO | AV. FINANCI |
|----------|--|---------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------|-------------|
| 00000037 | "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FIGUEROA" | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/037/2014 / 30000378 - GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO | \$ 2,505,526.57 | \$ 2,505,526.57 | 0 | 100.00% |
| 00000175 | "REHABILITACION DE LA UNIDA DEPORTIVA CHACALAPA" | CONVENIOS FEDERALES | CONTTO. | MSPP/324/SPPP/228/02/2014 / 60000004 - MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | \$ 3,800,000.00 | \$ 0.00 | 0 | 0% |
| 00000024 | "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. DE ZARAGOZA Y ARROYO VERDE" | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/024/2014 / 30000378 - GABRIEL ERUBIEL DIAZ SUMANO | \$ 390,173.29 | \$ 390,173.29 | 0 | 100.00% |
| 00000013 | "CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA, BARRIO EL CIELO" | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/13/2014 / 30000407 - BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 1,466,166.44 | \$ 1,466,166.44 | 100% | 100.00% |
| 00000061 | "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PALOTADA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA" | CONVENIOS FEDERALES | CONTTO. | COP/MSPP324/RG-23/22801/2014 / 60000002 - ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V. | \$ 4,941,510.01 | \$ 4,941,510.01 | 0 | 100.00% |
| MR23/129 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALFARO Y CAMINO A LA ANTENA EN PUERTO ANGEL | CONVENIOS FEDERALES | CONTTO. | COP/MSPP/RG23/129/2014 / 60000006 - ARQUITECTURA Y MONTAJES ESTRUCTURALES ZOQUIAPAM, S.A. DE C.V. | \$ 4,828,719.92 | \$ 4,828,719.92 | 0 | 100.00% |
| 00000048 | "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PRIVADA DE GUAYABITA" | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/048/2014 / 60000002 - ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V. | \$ 471,365.37 | \$ 471,365.37 | 0 | 100.00% |
| 00000019 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTAL | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/019/2014 / 60000007 - MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 879,357.80 | \$ 879,357.80 | 0 | 100.00% |
| 00000064 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL NANCHAL | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/064/2014 / 60000009 - INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV | \$ 3,070,822.37 | \$ 3,070,822.37 | 0 | 100.00% |
| 00000060 | REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL | CONVENIOS FEDERALES | CONTTO. | MSPP/324/SPPP/228/02/2014 / 60000004 - MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | \$ 13,885,933.84 | \$ 13,885,933.84 | 0 | 100.00% |
| 00000034 | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRA DE CUATUNALCO | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/034/2014 / 60000009 - INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES SA DE CV | \$ 2,301,339.13 | \$ 2,301,339.13 | 0 | 100.00% |
| 00000009 | "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA" | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/09/2014 / 60000007 - MORA CASTILLEJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 1,149,610.65 | \$ 1,149,610.65 | 0 | 100.00% |
| P/228/04 | PAVIMENTACION DE CALLE EX PISTA AEREA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | CONVENIOS FEDERALES | CONTTO. | MSPP/324/SPPP/228/04/2014 / 60000014 - ISIDRO VELASQUEZ JUAREZ | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | 0 | 100.00% |
| P/228/14 | PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUILAS SERDAN | CONVENIOS FEDERALES | CONTTO. | MSPP/324/SPPP/228/02/2014 / 60000002 - ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V. | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | 0 | 100.00% |
| 00000039 | "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE SAN ISIDRO APANGO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/039/2014 / 30000385 - JULIO CESAR CARMONA GARCIA | \$ 3,379,520.17 | \$ 3,379,520.17 | 0 | 100.00% |
| P/324/22 | PAVIMENTACION DE CALLE AÑO DE JUAREZ | CONVENIOS FEDERALES | CONTTO. | MSPP/324/SPPP/228/04/2014 / 60000002 - ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V. | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | 0 | 100.00% |
| 324/27/4 | CONSTRUCCION DE 1º ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHACALAPA | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | FAISMDTDF/27/2014 / 30000407 - BRASFORT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 1,148,596.62 | \$ 1,148,596.62 | 0 | 100.00% |
| 324/142/ | RASTREO DE LAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/324/142/2014 / 30000403 - SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA | \$ 975,784.63 | \$ 975,784.63 | 0 | 100.00% |
| P/038/14 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1ª. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | 56FD11DDF95E / 30000403 - SILTOM FARID MARTINEZ PERALTA | \$ 938,784.64 | \$ 938,784.64 | 0 | 100.00% |
| MP/15/14 | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 214. | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | F2B5F146/5DD117B7B/034974DB / 60000010 - SOCORRO ILIANA NAJERA CABRERA | \$ 1,252,125.03 | \$ 1,252,125.03 | 0 | 100.00% |
| 00000175 | "REHABILITACION DE LA UNIDA DEPORTIVA CHACALAPA" | CONVENIOS FEDERALES | CONTTO. | MSPP/324/SPPP/228/02/2014 / 60000004 - MIRRCO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | \$ 3,800,000.00 | \$ 3,800,000.00 | 0 | 100.00% |
| 00000016 | "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA | RAMO 33 FONDO | CONTTO. | C759/0930 / 60000002 - ACERO Y CONCRETO | \$ 958,638.35 | \$ 958,638.35 | 0 | 100.00% |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

EJERCICIO FISCAL 2014

RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| NO. OBRA | NOMBRE OBRA | RAMO | MODALIDAD | CONTRATO / CONTRATISTA | IMPORTE APROBADO | IMPORTE PAGADO | AV. FISICO | AV. FINANCI |
|----------|---|-------------------|-----------|--|------------------|-----------------|------------|-------------|
| | ENERGIA ELECTRICA SAMARITAN" | III | | CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V. | | | | |
| MP/31/14 | REHABILITACIÓN,SUMINISTRO DE SEÑALIZAN VIAL | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/31/2014 / 30000320 - GRUPO COPROYDUR S.A DE C.V | \$ 2,598,278.90 | \$ 2,598,278.90 | 0 | 100.00% |
| 00000020 | "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIÉNEGA III" | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | 61FB6/6F825 / 60000003 - SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF S.A DE C.V. | \$ 1,496,617.64 | \$ 1,496,617.64 | 0 | 100.00% |
| MP/67/14 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE TRES MARIÁS, B. LA SOLEDAD, PRIM. CONAFE, AGENCIA MUN Y PRESCOLA LOS CIRUELO | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/324/067/2014 / 60000012 - CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V. | \$ 3,916,422.87 | \$ 3,916,422.87 | 0 | 100.00% |
| DKOAX-03 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LIMON | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | FDDDE / 30000176 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 481,569.00 | \$ 481,569.00 | 0 | 100.00% |
| FAIS/070 | AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL ARRIBA | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/070/2014 / 60000005 - CEZAR MENDOZA SANTOS | \$ 170,000.31 | \$ 170,000.31 | 0 | 100.00% |
| FIS/012/ | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XONENE | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/012/2014 / 30000383 - CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V | \$ 1,877,535.60 | \$ 1,877,535.60 | 0 | 100.00% |
| MP/41/14 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA GUADALUPE | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COPMSPP/FIII/324/041 / 30000383 - CONSTRUCCIONES MIRE ARQUITECTONICAS Y DE INGENIERIA S.A DE C.V | \$ 1,749,000.00 | \$ 1,749,000.00 | 0 | 100.00% |
| FAIS/124 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE LA SEGUNDA EN SAN MIGUEL FIGUEROA | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/124/2014 / 60000008 - DIRECCIÓN DE SUPERVISOR PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS GRUPO JUAREZ SA DE CV | \$ 4,999,999.99 | \$ 4,999,999.99 | 0 | 100.00% |
| 038/2014 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN,TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARNIZUELO | RAMO 33 FONDO III | CONTTO. | COP/MSPP/FIII/038/2014 / 60000012 - CONSTRUCTORA DITAKAR S.A DE C.V. | \$ 1,935,421.40 | \$ 1,935,421.40 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | VARIAS FACTS. / 20000028 - PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV | \$ 60,985.99 | \$ 60,985.99 | 0 | 100.00% |
| PM/07/14 | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | 80 / 30000327 - COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V. | \$ 187,300.05 | \$ 187,300.05 | 0 | 100.00% |
| PM/07/14 | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | 81 / 30000450 - COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V. | \$ 30,402.82 | \$ 30,402.82 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F-0B,F-FC,F-D8,F-9C,F-88,F-8D,F-CB / 20000028 - PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV | \$ 70,873.99 | \$ 70,873.99 | 0 | 100.00% |
| 00000203 | "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | 81 / 30000450 - COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V. | \$ 85,588.30 | \$ 85,588.30 | 0 | 100.00% |
| 00000008 | "MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | 80 / 30000327 - COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V. | \$ 12,150.76 | \$ 12,150.76 | 0 | 100.00% |
| PM/07/14 | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | 79 / 30000450 - COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V. | \$ 119,802.48 | \$ 119,802.48 | 0 | 100.00% |
| 00000008 | "MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | 79 / 30000450 - COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS JENIJEM, S.A. DE C.V. | \$ 30,376.90 | \$ 30,376.90 | 0 | 100.00% |
| 00000008 | "MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | 157 / 30000298 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V | \$ 390,091.65 | \$ 390,091.65 | 0 | 100.00% |
| 00000008 | "MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO POCHUTLA-PLUMA HIDALGO" | RAMO 33 FONDO III | ADMON. | 158 / 30000298 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ARCADIA S.A DE C.V | \$ 301,532.65 | \$ 301,532.65 | 0 | 100.00% |
| 00000204 | "MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL (REGIDURIAS, DIRECCIONES) Y CENTRO DE COMPUTO" | RAMO 33 FONDO IV | ADMON. | F/E12E / 20000047 - DISTRIBUIDORA ZIGA, S.A. DE C.V. | \$ 1,097.30 | \$ 1,097.30 | 0 | 100.00% |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

EJERCICIO FISCAL 2014

RELACION DE OBRAS EN PROCESO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| NO. OBRA | NOMBRE OBRA | RAMO | MODALIDAD | CONTRATO / CONTRATISTA | IMPORTE APROBADO | IMPORTE PAGADO | AV. FISICO | AV. FINANC |
|-----------------|--|---------------------|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| MS228/04 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA | CONVENIOS FEDERALES | CONTTO. | MSPP/324/SPPP/228/04/2014 / 60000013 - AMANDO BOHORQUEZ RODERIGUEZ | \$ 2,110,590.10 | \$ 2,110,590.10 | 0 | 100.00% |
| 00000069 | - | RAMO 33 F-III | ADMON. | ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | \$ 2,964,230.75 | \$ 889,269.19 | 0% | 30.00% |
| P/324/28 | CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO | | ADMON. | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 | 0% |

RAYMUNDO CARMONA LAREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AURELIO SANTOS RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

RUFINO POBLANO GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

TANIA LAURA SAN JUAN PEREZ
TESORERO MUNICIPAL