



Gobierno Municipal  
**SAN PEDRO POCHUTLA**

2019 -2021

Gobierno con Valores

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO**

EN LA LOCALIDAD DE ROQUE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2019. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA, PERSONA FISICA Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LOS TAMARINDOS, ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA OAXACA"

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0027)	ROQUE



ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA  
RFC: CAGJ890128LL  
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES

**DATOS GENERALES**

RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISDMF), PARA EL EJERCICIO 2019		
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/011/2019	FECHA:	19 DE MARZO DE 2019
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/011/2019	FECHA:	03 DE MAYO DE 2019
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE MAYO DE 2019	FECHA DE TERMINACION:	04 DE JULIO DE 2019
METAS INICIALES: 1 RED	METAS ALCANZADAS: 1 RED	BENEFICIARIOS : 210	
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS DE BAJA Y MEDIA TENSION, TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, PROTECCIONES Y ACOMETIDAS		

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$621,617.51	\$621,617.51	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
FEDERAL RG23			
<b>TOTAL</b>	<b>\$621,617.51</b>	<b>\$621,617.51</b>	<b>\$0.00</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA PERSONA FISICA DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**SINDICATURA HACENDARIA**  
Mpio. San Pedro Pochutla  
Oaxaca.  
2019 - 2021



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO



Gobierno Municipal  
**SAN PEDRO POCHUTLA**

2019 -2021

Gobierno con Valores

**ENTREGA LA OBRA**

REPRESENTANTE :

CARGO:

R.F.C.:

DIRECCION:

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA

PERSONA FISICA

CAGJ890128LL7

SIN NOMBRE, SIN NUMERO

SAN ISIDRO APANGO, POCHUTLA, OAXACA,  
C.P.70900

RCIA  
VES



ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA

RFC: CAGJ890128LL7

PERSONA FISICA  
INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES  
ELÉCTRICAS Y CIVILES

**RECIBE LA OBRA**

FOR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Mpio. San Pedro Pochutla,  
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.  
2019 - 2021  
**C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**SINDICATURA  
HACENDARIA**

Mpio. San Pedro Pochutla,  
Dpto. San Pedro Pochutla,  
Oaxaca.  
2019 - 2021

C. SOMIA SILVER MUÑOS  
SINDICO MUNICIPAL



**SALUD**



**EDUCACIÓN**



**SEGURIDAD**



**DESARROLLO**