



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO**

EN LA LOCALIDAD DE UNION DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL LIC. DINORA ROMO TRIGUEROS, ADMINISTRADOR UNICIO PLANIMETRÍA S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE GUERRERO"

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0238)	UNION DE GUERRERO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. San Pedro Pochutla, Oaxaca.  
Dpto. San Pedro Pochutla, Oaxaca.  
2019 - 2021

DATOS GENERALES		
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISDMF), PARA EL EJERCICIO 2019	
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/023/2019	FECHA: 21 DE JUNIO DE 2019
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/023/2019	FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE INICIO REAL:	09 DE AGOSTO DE 2019	FECHA DE TERMINACION: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019
METAS INICIALES: 1 RED	METAS ALCANZADAS: 1 RED	BENEFICIARIOS : 58
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSION, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES, PROTECCIONES Y ACOMETIDAS	



**SINDICATURA HACENDARIA**

Mpio. San Pedro Pochutla, Oaxaca.  
Dpto. San Pedro Pochutla, Oaxaca.  
2019 - 2021

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$2,727,688.13	\$2,727,688.13	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
FEDERAL RG23			
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,727,688.13</b>	<b>\$2,727,688.13</b>	<b>\$0.00</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL LIC. DINORA ROMO TRIGUEROS ADMINISTRADOR UNICIO DE LA EMPRESA PLANIMETRÍA S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**SALUD**



**EDUCACIÓN**



**SEGURIDAD**



**DESARROLLO**



Gobierno Municipal  
**SAN PEDRO POCHUTLA**

2019 -2021

Gobierno con Valores

**ENTREGA LA OBRA**

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
REPRESENTANTE :  
CARGO:  
R.F.C:  
DIRECCION:

PLANIMETRÍA S.A. DE C.V.  
Lic. Dinora Romo Trigueros  
ADMINISTRADOR UNICO  
PLA1411035S2  
PROLONGACIÓN TAMRICO, SIN NÚMERO BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ,  
OAXACA, C.P.70650

S.A. DE C.V.  
R.F.C. PLA1411035S2  
PROLONGACIÓN TAMRICO, SIN NÚMERO BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAXACA, C.P. 70650  
TEL: 977 127 694  
dinoracom@planimetria.com  
planimetria@planimetria.com  
SALINA CRUZ, OAXACA

Lic. Dinora Romo Trigueros  
ADMINISTRADOR UNICO

**RECIBE LA OBRA**

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. SAIYIPADRIANA PINEDA VELASCO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Mpio. San Pedro Pochutla,  
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.  
2019 - 2021



**SINDICATURA HACIENDAS**  
C. SONIA SILVA MUÑOZ  
SINDICO MUNICIPAL

Mpio San Pedro Pochutla  
Dpto San Pedro Pochutla  
2019-2021



**SALUD**



**EDUCACIÓN**



**SEGURIDAD**



**DESARROLLO**