



Gobierno Municipal  
**SAN PEDRO POCHUTLA**

Gobierno con Valores

2019 -2021

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO**

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO APANUNE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2019. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO, ADMINISTRADOR UNICO INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO APANUNE"

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0220)	BARRIO APANUNE

DATOS GENERALES		
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2019	
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/024/2019	FECHA: 24 DE JUNIO DE 2019
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2019	FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE INICIO REAL:	07 DE AGOSTO DE 2019	FECHA DE TERMINACION: 05 DE OCTUBRE DE 2019
METAS INICIALES: 1 RED	METAS ALCANZADAS: 1 RED	BENEFICIARIOS : 57
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	PRELIMINARES, CEPAS Y POSTES, TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, CONDUCTORES, RETENIDAS, SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES, SISTEMA DE TIERRAS, ACOMETIDAS	

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS  
 LICGAR S.A. DE C.V.  
 R.F.C. 0111301780  
 MAYOM 516 BIS 2° CENTRO  
 BARAJA DE JUAREZ

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$2,504,845.05	\$2,504,845.05	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			Mpio. San Pedro Pochutla,
BENEFICIARIOS			Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
FEDERAL RG23			2019 - 2021
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,504,845.05</b>	<b>\$2,504,845.05</b>	<b>\$0.00</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Pedro Pochutla,  
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.  
2019 - 2021

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**SINDICATURA HACENDARIA**



Gobierno Municipal  
**SAN PEDRO POCHUTLA**

2019 -2021

Gobierno con Valores

**ENTREGA LA OBRA**

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
REPRESENTANTE :  
CARGO:  
R.F.C:  
DIRECCION:

INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE C.V.  
C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
IEI130116GS5  
CALLE RAYÓN # 516 BIS, COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P.  
68000.

C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO  
ADMINISTRADOR ÚNICO

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS  
LICGAR S.A DE C.V  
R.F.C IEI130116GS5  
RAYON 516 BIS 2 CENTRO  
OAXACA DE JUAREZ

**RECIBE LA OBRA**

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA

C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. SONIA SILVA MUÑOS  
SÍNDICO HACENDARIO



**SALUD**



**EDUCACIÓN**



**SEGURIDAD**



**DESARROLLO**