



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla,
Pochutla, Oaxaca, 2021

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 16:00 HRS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2020. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA. EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO, REPRESENTANTE LEGAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ARROYO ZAPOTE"

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0039)	ARROYO ZAPOTE

DATOS GENERALES		
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020	
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/002/2020	FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2020
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/002/2020	FECHA: 07 DE MARZO DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	09 DE MARZO DE 2020	FECHA DE TERMINACION: 07 DE MAYO DE 2020
METAS INICIALES: 38 POSTES	METAS ALCANZADAS: 38 POSTES	BENEFICIARIOS : 461
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	POSTES: 37 POSTES DE CONCRETO CPR-12- 750, 1 POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, 10 POSTES DE CONCRETO CPR-09-400; TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS: 5 TRANSFORMADORES DE 10 KVA DOS BOQUILLAS; ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN; ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN; CONDUCTORES: 300 M DE RETIRO DE CONDUCTOR EXISTENTE, 2,955.00 M DE CONDUCTOR EN MEDIA TENSIÓN AAC 3/0, 1,006.00 DE CONDUCTOR MÚLTIPLE ALUMINIO AAC 2F-3H 3/0; SECCIONAMIENTOS Y PROTECCIONES; SISTEMAS DE TIERRA; ACOMETIDAS.	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$3,010,323.66	\$3,010,323.66	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
FEDERAL RG23			
TOTAL	\$3,010,323.66	\$3,010,323.66	\$0.00 DÓS

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SIN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Pochutla, Oaxaca,
2019 - 2021

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V.
R.F.C. EI130118G55





Gobierno Municipal
SAN PEDRO Pochutla

2019 -2021

Gobierno con Valores

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE :

C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO

CARGO:

REPRESENTANTE LEGAL

R.F.C.:

IEI130116GS5

CALLE RAYÓN # 516 BIS COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000

DIRECCION:

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
LICGAR S.A. DE C.V.

C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO
RAYÓN 516 REPRESENTANTE LEGAL
OAXACA DE JUAREZ

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Pochutla



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.

2019-2021
C. ANA MARIANA PINEDA VELASCO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**SINDICATURA
HACENDARIA**

Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. S. P. Oax.

C. SONIA SILVA MUÑOZ

SINDICO HACENDARIO

2019-2021



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO