



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

Mpio. San Pedro Pochutla,
Oaxaca, Oax.
2019 - 2021

EN LA LOCALIDAD DE MEDINA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2020. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO, REPRESENTANTE LEGAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO MEDINA, SAN PEDRO POCHUTLA"

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0207)	MEDINA

DATOS GENERALES		
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020	
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/009/2020	FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2020
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2020	FECHA: 05 DE MARZO DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE MARZO DE 2020	FECHA DE TERMINACION: 04 DE MAYO DE 2020
METAS INICIALES: 26 POSTES	METAS ALCANZADAS: 26 POSTES	BENEFICIARIOS : 73
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	POSTES: 26.00 POSTES DE CONCRETO PCR- 12-750, 5.00 POSTES DE CONCRETO PCR-09-400; TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS: REUBICACIONE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 A25, 5TRANSFORMADORES DE 10 KVADOS BOQUILLAS AUTOPROTEGIDO; ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION; ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION; CONDUCTORES: 752.00 M DE CONDUCTOR EN MT. AAC 3/0, 782.00 M DE CONDUCTOR MULTIPLE ALUMINIO AAC 2F-3H 3/0; RETENIDAS; SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES; SISTEMA DE TIERRAS; ACOMETIDAS: 23.00 ACOMETIDA MONOFASICA 1F-2H PARA NUEVO SERVICIO.	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,828,843.40	\$1,828,843.40	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
FEDERAL RG23			
TOTAL	\$1,828,843.40	\$1,828,843.40	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONFIRMA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y EN EL MISMO LUGAR DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Oaxaca, Oax.
2019 - 2021

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A.
R.F.C. 11130118055



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE :

C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO

CARGO:

REPRESENTANTE LEGAL

R.F.C:

IEI130116GS5

DIRECCION:

CALLE RAYÓN # 516 BIS COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000



INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS
LICGAR S.A. DE C.V.

R.F.C. IEI130116GS5
C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO
RAYON 516 BIS COL. CENTRO
OAXACA DE JUAREZ REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. San Pedro Pochutla
C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2019-2021



**SINDICATURA
HACENDARIA**

Mpio. San Pedro Pochutla
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.
C. SONIA SILVA MUÑOZ
SINDICO HACENDARIO
Oaxaca.
2019-2021



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO