



Gobierno Municipal  
**SAN PEDRO POCHUTLA**

2019 -2021

Gobierno con Valores



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. San Pedro Pochutla,  
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.  
2021

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO**

EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2020. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. JULIO CESAR CARMONA GARCIA, REPRESENTANTE LEGAL JULIO CESAR CARMONA GARCIA Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL COYOTE, SAN PEDRO POCHUTLA"

| UBICACIÓN : | NUMERO | NOMBRE             |
|-------------|--------|--------------------|
| ESTADO :    | (020)  | OAXACA             |
| REGIÓN.     | (002)  | COSTA              |
| DISTRITO :  | (30)   | POCHUTLA           |
| MUNICIPIO : | (324)  | SAN PEDRO POCHUTLA |
| LOCALIDAD : | (0160) | EL COYOTE          |

| DATOS GENERALES            |  |
|----------------------------|--|
| RAMO GENERAL:              | RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020  |
| OFICIO DE APROBACION:      | OF/MSPP-324/FIII/010/2020 FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2020   |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN     | CONTRATO   |
| CONTRATO NO.               | COP/MSPP/324/FISM-DF/010/2020 FECHA: 06 DE MARZO DE 2020   |
| FECHA DE INICIO REAL:      | 06 DE MARZO DE 2020 FECHA DE TERMINACION: 04 DE MAYO DE 2020   |
| METAS INICIALES: 20 POSTES | METAS ALCANZADAS: 20 POSTES BENEFICIARIOS : 89   |
| DESCRIPCION DEL PROYECTO:  | PRELIMINARES; POSTES: 20.00 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, 2.00 POSTES DE CONCRETO PCR-09-400; TRANSFORMADORES: 4.00 TRANSFORMADORES DE 10 KVA DOS BOQUILLAS AUTOPROTEGIDOS, 1.00 TRANSFORMADOR DE 15 KVA DOS BOQUILLAS AUTOPROTEGIDO; ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION; ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION; CONDUCTORES: 1,409.00 M TENSIONADO Y ENCLAMADO DE CONDUCTOR EN MT. AAC 3/0, 609.00 M CABLE MULTIPLE ALUMINIO ACSR 3/0-1/0; RETENIDAS; PROTECCIONES; ACOMETIDAS;19.00 ACOMETIDAS MONOFASICA 1F-2H PARA NUEVO SERVICIO; RED ELÉCTRICA SUBTERRANEA; 120.00 M DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON HERRAMIENTA MANUAL PARA ALOJAR TUBERIA PAD 1 VIA DE 3" DE DIAMETRO EN MEDIATENSION,CONUNASECCIONDE 0.70m DEPROFUNDIDAD POR0.80 mDE ANCHO, AFINE DE ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL, CAMA DE ARENA DE 0.10 m DE ESPESOR, SELLECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA TAPAR EL DUCTO A 0.2 m DE ESPESOR,RELLENOYCOMPACTADO ACADA0.20m, 120.00MDETUBERIAPAD CORRUGADADE 3"DE DIAMETRO, REGISTROS: 2.00 REGISTROS PREFABRICADO DE BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2; CONDUCTOR: 120.00 M CABLE TRIPLEX AL. XLP 600 VOLTS CAL 2C/1N (3/0-1/0); ACCESORIOS, DETALLES Y ACABADOS. |

| ESTRUCTURA FINANCIERA            |                       |                       |               |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS    | IMPORTE AUTORIZADO    | IMPORTE EJERCIDO      | SALDO         |
| RAMO 33 FONDO III                | \$1,766,587.40        | \$1,766,587.40        | \$0.00        |
| RAMO 33 FONDO IV                 |                       |                       |               |
| RAMO 28                          |                       |                       |               |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) |                       |                       |               |
| BENEFICIARIOS                    |                       |                       |               |
| FEDERAL RG23                     |                       |                       |               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$1,766,587.40</b> | <b>\$1,766,587.40</b> | <b>\$0.00</b> |



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JULIO CESAR CARMONA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA JULIO CESAR CARMONA GARCIA RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

2019 - 2021

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



JULIO CESAR CARMONA GARCIA  
C.F. PAG/890128LL7  
INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES  
ELÉCTRICAS Y CIVILES





Gobierno Municipal  
**SAN PEDRO POCHUTLA**

2019 -2021

Gobierno con Valores

**ENTREGA LA OBRA**

NOMBRE DE LA EMPRESA:

JULIO CESAR CARMONA GARCIA

REPRESENTANTE :

C. JULIO CESAR CARMONA GARCIA

CARGO:

REPRESENTANTE LEGAL

R.F.C.:

CAGJ890128LL7

DIRECCION:

SIN NOMBRE, SIN NUMERO, SAN ISIDRO APANGO, POCHUTLA, OAXACA C.P.  
70900



ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA  
RFC: CAGJ890128LL7  
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES  
C. JULIO CESAR CARMONA GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE LA OBRA**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA**



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Mpio. San Pedro Pochutla,  
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.  
C. SAYMI ADRIANA Pineda Velasco  
2019 - 2021  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**SINDICATURA  
HACENDARIA**

Mpio. San Pedro Pochutla,  
Dpto. Oaxaca  
C. SONIA SILVA MUÑOZ  
SINDICO HACENDARIO  
2019 - 2021



**SALUD**



**EDUCACIÓN**



**SEGURIDAD**



**DESARROLLO**