



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2021. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. ULISES CORTES GONZALEZ, ADMINISTRADOR UNICO LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELAZQUEZ Y SONIA SILVA MUÑOZ, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE."

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0239)	LA GUADALUPE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2023

DATOS GENERALES		
RAMO GENERAL:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DISTRITO FEDERAL (FISMDF).	
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/001/2021	FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021	FECHA: 04 DE MARZO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	05 DE MARZO DE 2021	FECHA DE TERMINACION: 18 DE ABRIL DE 2021
METAS INICIALES: 14 POSTES	METAS ALCANZADAS: 14 POSTES	BENEFICIARIOS : 53
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	SUMINISTRO, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPOS DE PROTECCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS Y LUMINARIAS.	

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla,
Oaxaca

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,083,931.07	\$1,083,931.07	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (FISE)	\$0.00	\$0.00	
BENEFICIARIOS			
FEDERAL RG23			
TOTAL	\$1,083,931.07	\$1,083,931.07	\$0.00

LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ULISES CORTES GONZALEZ ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

GRANADA
RFC: GAC13074112
CALLE ALDAMA No. 121 ESQ. NIÑOS HEROES, BARRIO JALATLACO, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
C.P. 68080
TEL.: (951) 51 68216

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ENTREGA LA OBRA

REPRESENTANTE : LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 CARGO: C. ULISES CORTES GONZALEZ
 R.F.C: ADMINISTRADOR UNICO
GAC130716UL2

DIRECCION: CALLE IGNACIO ALDAMA121, COLONIA JALATLACO OAXACA DE JUAREZ OAXACA. CP 68080.

LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

GRANADA

C. ULISES CORTES GONZALEZ

ADMINISTRADOR UNICO
 RFC: GAC130716
 IGNACIO ALDAMA 121 JALATLACO
 OAXACA DE JUAREZ, OAX.
 C.P.: 68080
 TEL.: (951) 51 68216

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Dto. San Pedro Pochutla, Oax.
 2019 - 2021



SINDICATURA SINDICARIA
 Dto. San Pedro Pochutla
 C. SONIA SILVIA MUÑOZ PACHUTLA
 SINDICO HAJENARJO