



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHACALAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. ULISES CORTES GONZALEZ, ADMINISTRADOR UNICO LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACALAPA"

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN :	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0010)	SAN JOSE CHACALAPA

DATOS GENERALES	
RAMO GENERAL:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS-FISE CAPITAL 2021 Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF).
OFICIO DE APROBACION:	SF/SPIP/DPIP/FISE/0520/2021 FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/10/FAIS/FISE/0520/211277/20 FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 13 DE NOVIEMBRE DE 2021
METAS INICIALES: 67 POSTES	METAS ALCANZADAS: 67 POSTES BENEFICIARIOS : 423
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	SUMINISTRO, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADORES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,074,770.00	\$1,074,770.00	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (FAIS-FISE CAPITAL 2021)	\$4,299,080.00	\$4,299,080.00	
BENEFICIARIOS			
FEDERAL RG23			
TOTAL	\$5,373,850.00	\$5,373,850.00	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ULISES CORTES GONZALEZ ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS TRECE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

GRANADA
BPT-DPIP-POCHUTLA
JONATAN ACOMB 121 JALATLACO
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA
TEL: (951) 51 682 16

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Apto. San Pedro Pochutla
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
2019-2021



ENTREGA LA OBRA

REPRESENTANTE:

CARGO:

R.F.C.:

DIRECCION:

LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

C. ULISES CORTES GONZALEZ

ADMINISTRADOR UNICO

GAC130716UL2

CALLE IGNACIO ALDAMA121, COLONIA JALATLACO OAXACA DE JUAREZ OAXACA. CP 68080.

LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

GRANADA

C. ULISES CORTES GONZALEZ

IGNACIO ALDAMA 121 JALATLACO

CIUDAD DE JUAREZ OAX.

C.P. 68080

TEL. (951) 51 6 82 16

ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Apdo. San Pedro Pochutla

C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA HACENDARIA

C. SONIA SILVA MUÑOZ

SINDICO HACENDARIO