

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ÁNGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA. EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL DE JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y ANGÉLICA RODRÍGUEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDORA DE HACIENDA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD, PUERTO ÁNGEL".

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE	PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADO :	(20)	OAXACA	Mpio. San Pedro Pochutla,
REGIÓN.	(002)	COSTA	Dtto. Pochutla, Oax.
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA	2022 - 2024
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA	
LOCALIDAD :	(0084)	PUERTO ÁNGEL	

DATOS GENERALES			
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2022		
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FIII/021/2022	FECHA:	15 DE ABRIL DE 2022
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2022	FECHA:	28 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE ABRIL DE 2022	FECHA DE TERMINACION:	27 DE JUNIO DE 2022
METAS INICIALES: 1 OBRA	METAS ALCANZADAS:	1 OBRA	BENEFICIARIOS : 104
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	DESMANTELAMIENTO: RETIRO DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750 Y RETIRO Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE; RED ELECTRICA SUBTERRANEA: EXCAVACIONES; REGISTROS: REGISTRO Y BASE PREFABRICADO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 PARA TRANSFORMADOR; REGISTRO Y BASE PREFABRICADO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA DE FIERRO; TRANSICIONES Y EQUIPOS; CONDUCTORES; ACCESORIOS, DETALLES Y ACABADOS DE REGISTROS; SISTEMA DE TIERRA ACOMETIDAS		

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO		IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$	618,095.13	\$	618,095.13
RAMO 33 FONDO IV		0		0
RAMO 28		0		0
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)		0		0
BENEFICIARIOS		0		0
FEDERAL RG23		0		0
TOTAL	\$	618,095.13	\$	618,095.13

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Calle Thalia Esq.. Atenea No.9 Altos, Sector I
Santa Cruz Huatulco, Oax. C.P. 70989

R.F.C.: CAGJ-890128LL7
julioc.carmona@outlook.com

TEL. 958-58-76-231



ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA
REPRESENTANTE:	JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.:	CAGJ890128LL7
DIRECCION:	CALLE SIN NOMBRE, S/N, SAN ISIDRO APANGO, POCHUTLA, OAXACA, C.P. : 70905


 ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA
 RFC: CAGJ890128LL7
 INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES
 ELÉCTRICAS Y CIVILES
JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA
 REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE LA OBRA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Pochutla,
 Pochutla, Oax.
 C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2022-2024


REGIDORA DE HACIENDA
 Mpio. San Pedro Pochutla,
 Dto. Pochutla, Oax
 2022 - 2024
 C. ANGELICA RODRIGUEZ CRUZ.