



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LIMON , MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C.LAURA PATRICIA GARCIA Hernández, ADMINISTRADOR UNICIO CONSTRUCTORA MEXICO DE PROTECTOS INTELGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN ISIDRO LIMON"

| UBICACION : | NUMERO | NOMBRE |
|-------------|--------|--------------------|
| ESTADO : | (020) | OAXACA |
| REGIÓN. | (002) | COSTA |
| DISTRITO : | (30) | POCHUTLA |
| MUNICIPIO : | (324) | SAN PEDRO POCHUTLA |
| LOCALIDAD : | (0102) | SAN ISIDRO LIMON |

| DATOS GENERALES | |
|---------------------------|---|
| RAMO GENERAL: | RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2019 |
| OFICIO DE APROBACION: | OF/MSPP-324/FIII/017/2019 FECHA: 06 DE ABRIL DE 2019 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN | CONTRATO |
| CONTRATO NO. | COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2019 FECHA: 5 DE JUNIO DE 2019 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 06 DE JUNIO DE 2019 FECHA DE TERMINACION: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| METAS INICIALES: 1 RED | METAS ALCANZADAS: 1 RED BENEFICIARIOS : 470 |
| DESCRIPCION DEL PROYECTO: | POSTES DE CONCRETO, TRASFORMADORES, CONDUCTORES, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, RETENIDAS, SISTEMAS DE TIERRAS, EQUIPO DE PROTECCION, ACOMETIDAS, RETIROS |

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| RAMO 33 FONDO III | \$4,478,000.00 | \$4,478,000.00 | \$0.00 |
| RAMO 33 FONDO IV | | | |
| RAMO 28 | | | |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | | | |
| BENEFICIARIOS | | | |
| FEDERAL RG23 | | | |
| TOTAL | \$4,478,000.00 | \$4,478,000.00 | \$0.00 |

PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C.LAURA PATRICIA GARCIA Hernández ADMINISTRADOR UNICIO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MEXICO DE PROTECTOS INTELGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
Mpio. San Pedro Pochutla
Dtto. San Pedro Pochutla
2019-2021





Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE :
CARGO:
R.F.C:
DIRECCION:

CONSTRUCTORA MEXICO DE PROTECTOS INTELGENTES DE LA NUEVA
C.LAURA PATRICIA GARCIA Hernández
ADMINISTRADOR UNICO
CMP180119SZ2
PRIVADA EMILIO CARRANZA 104 REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P.
68010

[Firma manuscrita]



C.LAURA PATRICIA GARCIA Hernández
ADMINISTRADOR UNICO
PRIV. DE EMILIO CARRANZA NUM
104-A COL REFORMA C P 68050 OAXACA

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021



SINDICATURA HACENDARIA
C. SONIA SILVA MUÑOZ
SINDICO MUNICIPAL
Mpio San Pedro Pochutla
Dpto San Pedro Pochutla
2019-2021



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO