



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LAS MARGARITAS Y LA ESCONDIDA DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA II"

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0195)	LA CIENEGA II

DATOS GENERALES		
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33, FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO 2019	
OFICIO DE APROBACION R28:	OF/MSPP-324/FIII/021/2019	FECHA: 02 DE MAYO DE 2019
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2019	FECHA: 05 DE JULIO DE 2019
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE JULIO DE 2019	FECHA DE TERMINACION: 04 SEPTIEMBRE DE 2019
METAS INICIALES: 1.00 RED	METAS ALCANZADAS: 1.00 RED	BENEFICIARIOS : 105 PERSONAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTORES, RETENIDAS, PROTECTORES PROFAUNA, PUNTA PARARRAYO PARA PROTECCIÓN DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SISTEMAS DE TIERRA ASÍ COMO ACOMETIDAS.	

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS
 LICGAR S.A. DE C.V.
 R.F.C. E113011
 RAYON 516 BIS 2
 OAXACA DE JUAREZ

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,800,373.35	\$1,800,373.35	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$1,800,373.35	\$1,800,373.35	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO, ADMINISTRADOR ÚNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS DOCE HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE EN EL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con **Valores**

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

REPRESENTANTE :

CARGO:

R.F.C:

DIRECCION:

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V.

C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO

ADMINISTRADOR UNICO

IEI130116GS5

CALLE RAYON NUMERO 516 BIS 2, COLONIA CENTRO, OAXACA, OAXACA. C.P. 68000

C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C IEI130116GS5

RAYON 516 BIS 2 CENTRO
OAXACA DE JUAREZ

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO

Mpio. San Pedro Pochutla
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2019 - 2021



SINDICATURA HACENDARIA

C. SONIA SILVA MUÑOZ
SINDICO MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla
Dtto. San Pedro Pochutla
2019-2021



SALUD



EDUCACIÓN



SEGURIDAD



DESARROLLO