



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO**

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO A LAS 10:00 HRS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2020. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO, REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "INTEGRACION DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO APANGO, EL LIMONCITO Y EL PISTE"



Mpio. San Pedro Pochutla,  
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.  
2019 - 2021

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0001)	SAN PEDRO POCHUTLA

DATOS GENERALES	
RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FISM-GI/001/2020 FECHA: 05 DE FEBRERO DE 2020
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
CONTRATO NO.	CPS/MSPP/324/FISM-GI/001/2020 FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	07 DE FEBRERO DE 2020 FECHA DE TERMINACION: 07 DE MARZO DE 2020
METAS INICIALES: 1 PROGRAMA	METAS ALCANZADAS: 1 PROGRAMA BENEFICIARIOS : 13,385
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	3 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ELECTRIFICACION CORRESPONDIENTES A SAN ISIDRO APANGO, EL LIMONCITO Y EL PISTE: PLANOS EJECUTIVOS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES A LAS NORMAS VIGENTES DE CFE.

SINDICATARIO  
HACENDARIO  
Mpio. San Pedro Pochutla  
Dtto. San Pedro Pochutla  
Oaxaca  
2019-2021  
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV S.A. DE C.V.  
CER 1301161Y9  
CALLE CARTEROS No. 210-4,  
COL. POSTAL, OAXACA DE JUARES  
OAXACA, MEXICO. C.P. 66006

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$737,942.63	\$737,942.63	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)			
BENEFICIARIOS			
FEDERAL RG23			
<b>TOTAL</b>	<b>\$737,942.63</b>	<b>\$737,942.63</b>	<b>\$0.00</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO. SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



Gobierno Municipal  
**SAN PEDRO POCHUTLA**

2019 -2021

Gobierno con Valores

**ENTREGA LA OBRA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV S.A. DE C.V.  
 REPRESENTANTE : C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO  
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL  
 R.F.C: CEG1301161Y9  
 DIRECCION: CALLE CARTEROS NO. 210 B COL. POSTAL, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68080

C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma manuscrita]*  
**RECIBE LA OBRA**

**CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV S.A. DE C.V.**  
**CEG1301161Y9**  
CALLE CARTEROS NO. 210-B,  
COL. POSTAL, OAXACA DE JUAREZ,  
OAXACA, MEXICO, C.P. 68080

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. SAYMLA AGUIAR PINEDA VELASCO  
Mpio. San Pedro Pochutla  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Dcto. San Pedro Pochutla  
2019-2021

**SINDICATURA HACENDARIA**  
C. SONIA SILVA MUÑOZ  
SINDICO HACENDARIO  
Mpio San Pedro Pochutla  
Dcto San Pedro Pochutla  
Oaxaca  
2019-2021