

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO A LAS 10:00 HRS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021. REUNIDOS EN LAS INTALACIONES QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. LUIS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ, REPRESENTANTE LEGAL DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOZ, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICO HABIENTE, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "INTEGRACION DEL PROYECTO AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHACALAPA"



Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0001)	SAN PEDRO POCHUTLA

DATOS GENERALES

RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISDMF), PARA EL EJERCICIO 2021	
OFICIO DE APROBACION:	OF/MSPP-324/FISM-GI/002/2021	FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	
CONTRATO NO.	CPS/MSPP/324/FISM-GI/002/2021	FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE FEBRERO DE 2021	FECHA DE TERMINACION: 25 DE FEBRERO DE 2021
METAS INICIALES: 1 PROGRAMA	METAS ALCANZADAS: 1 PROGRAMA	BENEFICIARIOS : 13,385
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	INTEGRACION DE PROYECTO EJECUTIVO; PRESUPUESTO DE OBRA, TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, CALENDARIO DE OBRA, PLANOS DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA OBRA.	



SINDICATURA
HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla
Dpto. San Pedro Pochutla
Oaxaca
2019-2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$539,495.00	\$539,495.00	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FEDERAL RG23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$539,495.00	\$539,495.00	\$0.00

ESTUDIO & ARQUITECTURA
ARQ. LUIS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ
ADMINISTRATIVO: RICARDO
CORRAL #552 COL. LA JOYA, OAXACA, OAX.
RFC: DCC230128AZ1
SERVICIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL Y PRIVADA - INGENIERIA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. LUIS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ONCE TREINTA HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE : C. LUIS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C: DEA170825GK0
DIRECCION: CORAL 22 LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ C.P. 68276 MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ, OAXACA


ESTUDIO & ARQUITECTURA
ARQ. LUIS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. DCC200128A21
C. LUIS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ 2232, COL. LA JOYA OAXACA, OAX.
REPRESENTANTE LEGAL ASISTENTE TECNICO ASISTENTE CONSTRUCCION CIVIL Y PRIVADA-INMOBILIARIA

RECIBE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax

C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO 2021
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla
Dtto. San Pedro Pochutla
C. SONIA SILVIA MUÑOZ
SINDICO HACENDARIO